

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	50,126,545	13,305,454	0	13,305,454	26.54	-36,821,091	-73.46		
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	23,569,545	401,146	0	401,146	1.70	-23,168,399	-98.30	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 土建工程正 驗缺失改善中。 水電工程報初 驗缺失改善中。 二、綜合教學大 樓新建工程： 公共藝術品 辦理驗收完成待 付款。 三、實驗動物中 心： 驗收完成待 付款。 四、五結第二校 區行政大樓及畜 舍興建工程： 工程預算簽 核中。 五、五結二校區 綜合教學大樓興 建計畫： 規劃設計中 。興辦事業計畫 修正中。 六、南大路自來 水管線更新遷移 工程： 規劃方案中 。	1.確認工程完工 情形，擇定驗收 時程。 2.未完成招標作 業工程，儘速完 成招標文件審查 及招標程序。
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	23,569,545	0	0	0	0.00	-23,569,545	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	401,146	0	401,146		401,146		無	無
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	18,660,000	11,240,621	0	11,240,621	60.24	-7,419,379	-39.76	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	18,660,000	11,240,621	0	11,240,621	60.24	-7,419,379	-39.76	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	715,860	709,760	0	709,760	99.15	-6,100	-0.85	無	無
交通及運輸設 備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	715,860	709,760	0	709,760	99.15	-6,100	-0.85	無	無
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	7,181,140	953,927	0	953,927	13.28	-6,227,213	-86.72	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	7,181,140	872,227	0	872,227	12.15	-6,308,913	-87.85	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	81,700	0	81,700		81,700		無	無
總 計	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	50,126,545	13,305,454	0	13,305,454	26.54	-36,821,091	-73.46	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 土建工程正 驗缺失改善中。 水電工程報初驗 缺失改善中。 二、綜合教學大樓 新建工程： 公共藝術品 辦理驗收完成待 付款。 三、實驗動物中心： 驗收完成待 付款。 四、五結第二校 區行政大樓及畜 舍興建工程： 工程預算簽 核中。 五、五結二校區 綜合教學大樓興 建計畫： 規劃設計中 。興辦事業計畫 修正中。 六、南大路自來 水管線更新遷移 工程： 規劃方案中 。 機械及設備：辦 理採購中。 什項設備：辦理 採購中。	1.確認工程完工 情形，擇定驗收 時程。 2.未完成招標作 業工程，儘速完 成招標文件審查 及招標程序。 3.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	23,569,545	401,146	0	401,146	1.70	-23,168,399	-98.30		
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	18,660,000	11,240,621	0	11,240,621	60.24	-7,419,379	-39.76		
交通及運輸設備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	715,860	709,760	0	709,760	99.15	-6,100	-0.85		
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	7,181,140	953,927	0	953,927	13.28	-6,227,213	-86.72		
總 計	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	50,126,545	13,305,454	0	13,305,454	26.54	-36,821,091	-73.46		

保存年限:10年