

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	248,823,280	156,437,294	0	156,437,294	62.87	-92,385,986	-37.13		
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	-12,000,000	106,498,055	106,498,055	40,046,144	0	40,046,144	37.60	-66,451,911	-62.40	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 土建驗收完 成已辦理付款及 水電工程正驗完 成。相關設備陸 續進場安裝。 二、五結第二校 區行政大樓及畜 舍興建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 已於102年11月2 0日以宜大總字 第1020010419號 函將修正計畫書 函報教育部核定 中。 三、五結二校區 綜合教學大樓興 建計畫： 先進行興辦 事業計畫修正後 再辦理後續工程 。	1.已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2.已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	-12,000,000	106,498,055	106,498,055	207,444	0	207,444	0.19	-106,290,611	-99.81	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	39,838,700	0	39,838,700		39,838,700		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	93,641,679	74,341,696	0	74,341,696	79.39	-19,299,983	-20.61	1.自來水管線更 新遷移工程已發 包施工中。 2.國立宜蘭大學 各大樓樓層用電 監控系統建置工 程已發包施工中 。 3.部分設備已辦 理採購尚未交貨 。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	93,641,679	74,341,696	0	74,341,696	79.39	-19,299,983	-20.61	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	778,406	1,973,000	0	2,000,000	4,751,406	4,751,406	3,974,654	0	3,974,654	83.65	-776,752	-16.35	部分設備已辦理 採購尚未交貨。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	778,406	1,973,000	0	2,000,000	4,751,406	4,751,406	3,974,654	0	3,974,654	83.65	-776,752	-16.35	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	10,000,000	43,932,140	43,932,140	38,074,800	0	38,074,800	86.67	-5,857,340	-13.33	部分設備已辦理採購尚未交貨。	俟廠商交貨、驗收後立即付款。
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	10,000,000	43,932,140	43,932,140	33,138,208	0	33,138,208	75.43	-10,793,932	-24.57	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,936,592	0	4,936,592		4,936,592		如上項說明。	如上項說明。
總 計	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	248,823,280	156,437,294	0	156,437,294	62.87	-92,385,986	-37.13	房屋及建築： 一、工學院大樓新建工程： 土建驗收完成已辦理付款及水電工程正驗完成。相關設備陸續進場安裝。 二、五結二校區行政大樓及宿舍興建工程： 調整需求中及變更計畫書。已於102年11月20日以宜大總字第1020010419號函將修正計畫書函報教育部核定中。 三、五結二校區綜合教學大樓興建計畫： 先進行興辦事業計畫修正後再辦理後續工程。 機械及設備： 一、自來水管線更新遷移工程已發包施工中。 二、國立宜蘭大學各大樓樓層用電監控系統建置工程已發包施工中。 三、部分設備已辦理採購尚未交貨。 交通及運輸設備： 部分設備已辦理採購尚未交貨。	1.已完成驗收之工程，儘速辦理付款作業。 2.已完成招標之工程，儘速督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-92,385,986		什項設備：部分 設備已辦理採購 尚未交貨。	
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	-12,000,000	106,498,055	106,498,055	40,046,144	0	40,046,144	37.60	-66,451,911	-62.40		
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	93,641,679	74,341,696	0	74,341,696	79.39	-19,299,983	-20.61		
交通及運輸設備	778,406	1,973,000	0	2,000,000	4,751,406	4,751,406	3,974,654	0	3,974,654	83.65	-776,752	-16.35		
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	10,000,000	43,932,140	43,932,140	38,074,800	0	38,074,800	86.67	-5,857,340	-13.33		
總 計	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	248,823,280	156,437,294	0	156,437,294	62.87	-92,385,986	-37.13		

保存年限:10年