

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	11,372,236	2,512,351	0	2,512,351	22.09	-8,859,885	-77.91		
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	3,100,811	1,751,278	0	1,751,278	56.48	-1,349,533	-43.52	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 土建驗收完 成已辦理付款及 水電工程正驗完 成。相關設備陸 續進場安裝。 二、五結第二校 區行政大樓及畜 舍興建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 依教育部103年1 月6日臺教高(三)字第103000187 3號函審查意見 辦理修正計畫書 中。 三、五結二校區 綜合教學大樓興 建計畫： 先進行興辦 事業計畫修正後 再辦理後續工程 。	1.已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2.已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	3,100,811	0	0	0	0.00	-3,100,811	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,751,278	0	1,751,278		1,751,278		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	6,581,000	502,373	0	502,373	7.63	-6,078,627	-92.37	1.自來水管線更 新遷移工程已發 包施工中。 2.國立宜蘭大學 各大樓樓層用電 監控系統建置工 程已發包施工中 。 3.辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	6,581,000	502,373	0	502,373	7.63	-6,078,627	-92.37	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
交通及運輸設 備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	1,620,425	258,700	0	258,700	15.96	-1,361,725	-84.04	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	1,620,425	177,700	0	177,700	10.97	-1,442,725	-89.03	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000		81,000		如上項說明。	如上項說明。
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	11,372,236	2,512,351	0	2,512,351	22.09	-8,859,885	-77.91	房屋及建築： 一、工學院大樓新建工程： 土建驗收完成已辦理付款及水電工程正驗完成。相關設備陸續進場安裝。 二、五結第二校區行政大樓及宿舍興建工程： 調整需求中及變更計畫書。依教育部103年1月6日臺教高(三)字第1030001873號函審查意見辦理修正計畫書中。 三、五結二校區綜合教學大樓興建計畫： 先進行興辦事業計畫修正後再辦理後續工程。 機械及設備： 一、自來水管線更新遷移工程已發包施工中。 二、國立宜蘭大學各大樓樓層用電監控系統建置工程已發包施工中。 三、辦理採購中。 交通及運輸設備： 辦理採購中。 什項設備：辦理採購中。	1.已完成驗收之工程，儘速辦理付款作業。 2.已完成招標之工程，儘速督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	3,100,811	1,751,278	0	1,751,278	56.48	-1,349,533	-43.52		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	6,581,000	502,373	0	502,373	7.63	-6,078,627	-92.37		
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00		
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	1,620,425	258,700	0	258,700	15.96	-1,361,725	-84.04		
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	11,372,236	2,512,351	0	2,512,351	22.09	-8,859,885	-77.91		

保存年限:10年