

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施			
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)						
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)					
一般建築及設備 計畫	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	54,191,503	28,147,211	0	28,147,211	51.94	-26,044,292	-48.06					
土地改良物	0	0	0	50,000	50,000	0	45,291	0	45,291		45,291		腳踏車保管場遮 雨棚工程已完工 ，本年度未編列 土地改良物預算 ，由機械及設備 預算項下調整。				
土地改良物	0	0	0	50,000	50,000	0	45,291	0	45,291		45,291		如上項說明。				
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	15,157,078	12,754,898	0	12,754,898	84.15	-2,402,180	-15.85	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 水電工程正 驗完成待付款， 相關設備陸續 進場安裝。 二、五結二校區 基礎整地後續 工程及動物房舍 興建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 依教育部103年2 月12日臺教高(三) 字第1030011 895號函同意變 更設計計畫書， 並於103年5月29 日送修正計畫書 至宜蘭縣政府辦 理審核中。 三、活動中心暨 游泳池興建工程 ： 30%成熟度 規劃設計報告書 (第1次修正版) 業於103年5月6 日提報教育部， 辦理審查中。	1.已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2.已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。			
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	15,157,078	560,949	0	560,949	3.70	-14,596,129	-96.30	如上項說明。	如上項說明。			
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	12,193,949	0	12,193,949		12,193,949		如上項說明。	如上項說明。			
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	-50,000	92,030,000	27,613,000	8,690,072	0	8,690,072	31.47	-18,922,928	-68.53	1.自來水管線更 新遷移工程已發 貨、驗收後立即				

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施			
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)						
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)					
											-18,922,928		包施工中。 2. 各大樓樓層用 電監控系統建置 工程已發包施工 中。 3. 各項教學設備 辦理採購中。	付款。			
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	-50,000	92,030,000	27,613,000	8,397,320	0	8,397,320	30.41	-19,215,680	-69.59	如上項說明。	如上項說明。			
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	292,752	0	292,752		292,752		如上項說明。	如上項說明。			
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	444,000	202,600	0	202,600	45.63	-241,400	-54.37	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。			
交通及運輸設 備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	444,000	202,600	0	202,600	45.63	-241,400	-54.37	如上項說明。	如上項說明。			
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	10,977,425	6,454,350	0	6,454,350	58.80	-4,523,075	-41.20	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。			
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	10,977,425	2,546,150	0	2,546,150	23.19	-8,431,275	-76.81	如上項說明。	如上項說明。			
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,908,200	0	3,908,200		3,908,200		如上項說明。	如上項說明。			
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	54,191,503	28,147,211	0	28,147,211	51.94	-26,044,292	-48.06	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 水電工程正 驗完成待付款， 相關設備陸續 進場安裝。 二、五結二校區 基礎整地後續 工程及動物房舍 興建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 依教育部103年2 月12日臺教高(三) 字第1030011895 號函同意變更 籌設計畫書， 並於103年5月29 日送修正計畫書 至宜蘭縣政府辦 理審核中。 三、活動中心暨	1. 已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2. 已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。 3. 俟廠商交貨、 驗收後立即付款。			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施			
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)						
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)					
											-26,044,292		游泳池興建工程： 30%成熟度 規劃設計報告書 (第1次修正版) 業於103年5月6 日提報教育部， 辦理審查中。 機械及設備： 一、自來水管線 更新遷移工程已 發包施工中。 二、各大樓樓層 用電監控系統建 置工程已發包施 工中。 三、各項教學設 備辦理採購中。 交通及運輸設備 ：辦理採購中。 什項設備：辦理 採購中。				
土地改良物	0	0	0	50,000	50,000	0	45,291	0	45,291		45,291						
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	15,157,078	12,754,898	0	12,754,898	84.15	-2,402,180	-15.85					
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	-50,000	92,030,000	27,613,000	8,690,072	0	8,690,072	31.47	-18,922,928	-68.53					
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	444,000	202,600	0	202,600	45.63	-241,400	-54.37					
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	10,977,425	6,454,350	0	6,454,350	58.80	-4,523,075	-41.20					
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	54,191,503	28,147,211	0	28,147,211	51.94	-26,044,292	-48.06					

保存年限:10年