

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	84,083,439	35,905,774	7,799,076	43,704,850	51.98	-40,378,589	-48.02		
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42		
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42		
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	21,261,014	13,256,219	6,113,828	19,370,047	91.11	-1,890,967	-8.89	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 水電工程正 驗完成待付款4, 609,467元及委 託規劃設計監造 服務費1,504,36 1元，相關設備 陸續進場安裝。 二、五結二校區 基礎整地後續工 程及動物房舍興 建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 依教育部103年2 月12日臺教高(三)字第1030011 895號函同意變 更籌設計畫書， 宜蘭縣政府於10 3年6月13日函復 請本校確認修正 計畫書是否與教 育部核定版一致 ，教育部已於10 3年7月31日臺教 高(三)字第1030 108623號函同意 ，本校擬再報縣 府核備。 三、活動中心暨 游泳池興建工程 ： 30%成熟度 規劃設計報告書 (修正版)業經教 育部103年7月30 日臺教高(三)字 第1030107918號 函審查同意並提 報工程會審議。	1.已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2.已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	21,261,014	738,299	6,113,828	6,852,127	32.23	-14,408,887	-67.77	如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	12,517,920	0	12,517,920		12,517,920		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	45,191,000	14,873,157	1,685,248	16,558,405	36.64	-28,632,595	-63.36	1.自來水管線更新遷移工程已完工待驗收，應付金額1,685,248元。 2.各項教學設備辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	45,191,000	14,580,405	1,685,248	16,265,653	35.99	-28,925,347	-64.01	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	292,752	0	292,752		292,752		如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	854,000	274,340	0	274,340	32.12	-579,660	-67.88	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	854,000	274,340	0	274,340	32.12	-579,660	-67.88	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	16,727,425	7,456,767	0	7,456,767	44.58	-9,270,658	-55.42	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	16,727,425	3,548,567	0	3,548,567	21.21	-13,178,858	-78.79	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,908,200	0	3,908,200		3,908,200		如上項說明。	如上項說明。
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	84,083,439	35,905,774	7,799,076	43,704,850	51.98	-40,378,589	-48.02	房屋及建築： 一、工學院大樓新建工程： 水電工程正驗完成待付款4,609,467元及委託規劃設計監造服務費1,504,361元，相關設備陸續進場安裝。 二、五結二校區基礎整地後續工程及動物房舍興建工程： 調整需求中及變更計畫書。依教育部103年2月12日臺教高(三)字第1030011895號函	1.已完成驗收之工程，儘速辦理付款作業。 2.已完成招標之工程，儘速督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-40,378,589		同意變更籌設計畫書，宜蘭縣政府於103年6月13日函復請本校確認修正計畫書是否與教育部核定版一致，教育部已於103年7月31日臺教高(三)字第1030108623號函同意，本校擬再報縣府核備。 三、活動中心暨游泳池興建工程： 30%成熟度 規劃設計報告書(修正版)業經教育部103年7月30日臺教高(三)字第1030107918號函審查同意並提報工程會審議。 機械及設備： 一、自來水管線更新遷移工程已完工待驗收，應付金額1,685,248元。 二、各項教學設備辦理採購中。 交通及運輸設備：辦理採購中。 什項設備：辦理採購中。	
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42		
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	21,261,014	13,256,219	6,113,828	19,370,047	91.11	-1,890,967	-8.89		
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	45,191,000	14,873,157	1,685,248	16,558,405	36.64	-28,632,595	-63.36		
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	854,000	274,340	0	274,340	32.12	-579,660	-67.88		
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	16,727,425	7,456,767	0	7,456,767	44.58	-9,270,658	-55.42		
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	84,083,439	35,905,774	7,799,076	43,704,850	51.98	-40,378,589	-48.02		

保存年限:10年