

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	29,423,000	22,728,352	0	22,728,352	77.25	-6,694,648	-22.75		
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	4,517,364	9,725,696	0	9,725,696	215.30	5,208,332	115.30	一、工學院大樓 新建工程： 水電工程變 更議價及結算糾 紛較預期時程提 早解決，爰實際 付款超過分配表。	
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	4,517,364	103,425	0	103,425	2.29	-4,413,939	-97.71	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	9,622,271	0	9,622,271		9,622,271		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	21,597,636	8,703,236	0	8,703,236	40.30	-12,894,400	-59.70	一、高壓變電站 VCB更新工程已 發包執行中。 二、部分設備已 辦理採購尚未交 貨。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	21,597,636	8,703,236	0	8,703,236	40.30	-12,894,400	-59.70	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	180,000	135,600	0	135,600	75.33	-44,400	-24.67	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
交通及運輸設 備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	180,000	135,600	0	135,600	75.33	-44,400	-24.67	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	3,128,000	4,163,820	0	4,163,820	133.11	1,035,820	33.11	圖書館充實館藏 圖書購置較預計 期程提早。	
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	3,128,000	856,154	0	856,154	27.37	-2,271,846	-72.63		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,307,666	0	3,307,666		3,307,666			
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	29,423,000	22,728,352	0	22,728,352	77.25	-6,694,648	-22.75	1.房屋及建築： 工學院大樓新建 工程水電工程變 更議價及結算糾 紛較預期時程提 早解決，爰實際 付款超過分配表。 2.尚未執行項目 ，積極辦理招標 請購作業。 3.招標執行中之 工程，積極督促 工程進度。 4.俟廠商交貨、 驗收後立即付款	1.尚未執行項目 ，積極辦理招標 請購作業。 2.招標執行中之 工程，積極督促 工程進度。 3.俟廠商交貨、 驗收後立即付款

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-6,694,648		2.機械及設備： （1）高壓變電站 VCB更新工程已 發包執行中。 （2）部分設備已 辦理採購尚未交 貨。 3. 什項設備：圖 資館充實館藏圖 書購置較預計期 程提早。	
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	4,517,364	9,725,696	0	9,725,696	215.30	5,208,332	115.30		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	21,597,636	8,703,236	0	8,703,236	40.30	-12,894,400	-59.70		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	180,000	135,600	0	135,600	75.33	-44,400	-24.67		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	3,128,000	4,163,820	0	4,163,820	133.11	1,035,820	33.11		
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	29,423,000	22,728,352	0	22,728,352	77.25	-6,694,648	-22.75		

保存年限:10年