

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	82,149,000	39,956,981	0	39,956,981	48.64	-42,192,019	-51.36		
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0.00	-98,000	-100.00	時化學舍車道新建工程委託設計，刻正辦理付款作業中。	儘速辦理給付作業。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0.00	-98,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	24,950,364	12,853,207	0	12,853,207	51.52	-12,097,157	-48.48	一、工學院大樓新建工程：刻正積極辦理聯清給付設計監造費。 二、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫：配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，將進行建照申請及發包準備作業。 三、活動中心暨游泳池興建工程：為多年期計畫，本月份已完成第一次細部設計審查。	1.儘速辦理給付作業。 2.招標執行中之工程，積極督促工程進度。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	24,950,364	823,425	0	823,425	3.30	-24,126,939	-96.70	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	12,029,782	0	12,029,782		12,029,782		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	44,414,636	18,474,088	0	18,474,088	41.59	-25,940,548	-58.41	本校亮點計畫刻正辦理設備採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	44,414,636	18,474,088	0	18,474,088	41.59	-25,940,548	-58.41	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,043,000	1,138,690	0	1,138,690	109.17	95,690	9.17		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,043,000	1,138,690	0	1,138,690	109.17	95,690	9.17		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	11,643,000	7,490,996	0	7,490,996	64.34	-4,152,004	-35.66	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	11,643,000	3,898,330	0	3,898,330	33.48	-7,744,670	-66.52	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	3,592,666	0	3,592,666		3,592,666		如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											3,592,666			
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	82,149,000	39,956,981	0	39,956,981	48.64	-42,192,019	-51.36	1.土地改良物： 時化學舍車道新建工程委託設計，刻正辦理付款作業中。 2.房屋及建築：一、工學院大樓新建工程：刻正積極辦理釐清給付設計監造費。 二、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫：配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，將進行建照申請及發包準備作業。 三、活動中心暨游泳池興建工程：為多年期計畫，本月份已完成第一次細部設計審查。 3.機械及設備：本校亮點計畫刻正辦理設備採購中。 4.什項設備：辦理採購中。	1.儘速辦理給付作業。 2.招標執行中之工程，積極督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0.00	-98,000	-100.00		
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	24,950,364	12,853,207	0	12,853,207	51.52	-12,097,157	-48.48		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	44,414,636	18,474,088	0	18,474,088	41.59	-25,940,548	-58.41		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,043,000	1,138,690	0	1,138,690	109.17	95,690	9.17		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	11,643,000	7,490,996	0	7,490,996	64.34	-4,152,004	-35.66		
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	82,149,000	39,956,981	0	39,956,981	48.64	-42,192,019	-51.36		

保存年限:10年