

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	96,753,000	47,079,628	0	47,079,628	48.66	-49,673,372	-51.34		
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	68,600	0	68,600	70.00	-29,400	-30.00	時化學舍車道新建工程委託設計，刻正辦理付款作業中。	儘速辦理給付作業。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0.00	-98,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	68,600	0	68,600		68,600			
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	29,950,364	15,017,985	0	15,017,985	50.14	-14,932,379	-49.86	一、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫：配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，將進行建照申請及發包準備作業。 二、活動中心暨游泳池興建工程：為多年期計畫，本月份已完成第一次細部設計審查。	招標執行中之工程，積極督促工程進度。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	29,950,364	823,425	0	823,425	2.75	-29,126,939	-97.25	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	14,194,560	0	14,194,560		14,194,560		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	51,684,636	22,799,944	0	22,799,944	44.11	-28,884,692	-55.89	本校亮點計畫刻正辦理設備採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	51,684,636	22,799,944	0	22,799,944	44.11	-28,884,692	-55.89	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,167,000	1,324,690	0	1,324,690	113.51	157,690	13.51	較預期提前辦理採購作業。	
交通及運輸設 備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,167,000	1,324,690	0	1,324,690	113.51	157,690	13.51	如上項說明。	
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	13,853,000	7,868,409	0	7,868,409	56.80	-5,984,591	-43.20	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	13,853,000	4,275,743	0	4,275,743	30.87	-9,577,257	-69.13	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	3,592,666	0	3,592,666		3,592,666		如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											3,592,666			
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	96,753,000	47,079,628	0	47,079,628	48.66	-49,673,372	-51.34	1.土地改良物: 時化學舍車道新建工程委託設計,刻正辦理付款作業中。 2.房屋及建築: 一、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫:配合興辦事業計畫書變更及核定時程,已完成細部設計,將進行建照申請及發包準備作業。 二、活動中心暨游泳池興建工程:為多年期計畫,本月份已完成第一次細部設計審查。 3.機械及設備:本校亮點計畫刻正辦理設備採購中。 4.交通及運輸設備:較預期提前辦理採購作業。 5.什項設備:辦理採購中。	1.儘速辦理給付作業。 2.招標執行中之工程,積極督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	68,600	0	68,600	70.00	-29,400	-30.00		
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	29,950,364	15,017,985	0	15,017,985	50.14	-14,932,379	-49.86		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	51,684,636	22,799,944	0	22,799,944	44.11	-28,884,692	-55.89		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,167,000	1,324,690	0	1,324,690	113.51	157,690	13.51		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	13,853,000	7,868,409	0	7,868,409	56.80	-5,984,591	-43.20		
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	96,753,000	47,079,628	0	47,079,628	48.66	-49,673,372	-51.34		

保存年限:10年