

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	237,092,588	97,956,185	0	97,956,185	41.32	-139,136,403	-58.68		
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	68,600	0	68,600	70.00	-29,400	-30.00	時化學舍車道新建工程委託設計監造案，僅支付設計費，因工程未發包，監造部分俟工程招標後再行辦理。	時化學舍車道新建工程委託設計監造案，僅支付設計費，因工程未發包，監造部分俟工程招標後再行辦理。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0.00	-98,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	68,600	0	68,600		68,600		如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	2,100,000	130,630,952	130,630,952	16,082,784	0	16,082,784	12.31	-114,548,168	-87.69	一、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫：配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，建照申請已核准及已於12月發包。 二、活動中心暨游泳池興建工程：為多年期計畫，本案工程開工前需確認選址地下狀況，故本校於宜蘭縣政府104年11月30日府文資字第1040008699號函通知審查通過後始辦理後續工程招標作業，正進行細部設計審查後修正及招標文件修訂。	招標執行中之工程，積極督促工程進度。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	2,100,000	130,630,952	130,630,952	11,141,535	0	11,141,535	8.53	-119,489,417	-91.47	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	4,941,249	0	4,941,249		4,941,249		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	-2,100,000	83,346,636	83,346,636	62,451,762	0	62,451,762	74.93	-20,894,874	-25.07	一、食品系工廠、人文館、語言中心低壓電源配置工程已發包執行中。 二、時化學舍無	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-20,894,874		障礙電梯設備採購案已發包執行中。 三、校園緊急求救及監視安全系統增設更新採購案已發包執行中。 四、部分設備已辦理採購尚未交貨。	
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	-2,100,000	83,346,636	83,346,636	60,611,670	0	60,611,670	72.72	-22,734,966	-27.28	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,840,092	0	1,840,092		1,840,092			
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	1,250,000	3,278,000	3,278,000	2,446,518	0	2,446,518	74.63	-831,482	-25.37	運動場照明燈桿復原工程已發包執行中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	1,250,000	3,278,000	3,278,000	2,446,518	0	2,446,518	74.63	-831,482	-25.37	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,989,000	0	-1,250,000	19,739,000	19,739,000	16,906,521	0	16,906,521	85.65	-2,832,479	-14.35	依實際需要辦理採購，撙節支出。	依實際需要辦理採購，撙節支出。
什項設備	0	20,989,000	0	-1,250,000	19,739,000	19,739,000	13,313,855	0	13,313,855	67.45	-6,425,145	-32.55	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,592,666	0	3,592,666		3,592,666		如上項說明。	如上項說明。
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	237,092,588	97,956,185	0	97,956,185	41.32	-139,136,403	-58.68	1.土地改良物:時化學舍車道新建工程委託設計監造案，僅支付設計費，因工程未發包，監造部分俟工程招標後再行辦理。 2.房屋及建築:一、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫：配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，建照申請已核准及已於12月發包。 二、活動中心暨游泳池興建工程	1.招標執行中之工程，積極督促工程進度。 2.俟廠商交貨、驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-139,136,403		：為多年期計畫，本案工程開工前需確認遷址地下狀況，故本校於宜蘭縣政府104年11月30日府文資字第1040008699號函通知審查通過後始辦理後續工程招標作業，正進行細部設計審查後修正及招標文件修訂。 3.機械及設備： 一、食品系工廠、人文館、語言中心低壓電源配置工程已發包執行中。 二、時化學舍無障礙電梯設備採購案已發包執行中。 三、部分設備已辦理採購尚未交貨。 4.交通及運輸設備：運動場照明燈桿復原工程已發包執行中。 5.什項設備：依實際需要辦理採購，樽節支出。	
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	68,600	0	68,600	70.00	-29,400	-30.00		
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	2,100,000	130,630,952	130,630,952	16,082,784	0	16,082,784	12.31	-114,548,168	-87.69		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	-2,100,000	83,346,636	83,346,636	62,451,762	0	62,451,762	74.93	-20,894,874	-25.07		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	1,250,000	3,278,000	3,278,000	2,446,518	0	2,446,518	74.63	-831,482	-25.37		
什項設備	0	20,989,000	0	-1,250,000	19,739,000	19,739,000	16,906,521	0	16,906,521	85.65	-2,832,479	-14.35		
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	237,092,588	97,956,185	0	97,956,185	41.32	-139,136,403	-58.68		

保存年限:10年