

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年09月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	261,112,383	56,606,023	0	56,606,023	21.68	-204,506,360	-78.32		
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	20,305,000	0	0	0	0.00	-20,305,000	-100.00	五結二校區後續基礎建設工程：五結二校區工程於105.06.07取得建造執照，業於105年9月開工。	儘速督促工程進度。
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	20,305,000	0	0	0	0.00	-20,305,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	162,654,000	4,247,399	0	4,247,399	2.61	-158,406,601	-97.39	活動中心暨游泳池興建工程：本案辦理公開招標作業，經3次流標，建築師調整預算後，第2次招標第3次公告上網中。	未完成招標作業工程儘速完成招標程序。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	162,654,000	1,969,061	0	1,969,061	1.21	-160,684,939	-98.79	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,278,338	0	2,278,338		2,278,338		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	59,839,798	38,012,697	0	38,012,697	63.52	-21,827,101	-36.48	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	59,839,798	38,012,697	0	38,012,697	63.52	-21,827,101	-36.48	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	2,701,585	2,103,555	0	2,103,555	77.86	-598,030	-22.14	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	2,701,585	2,103,555	0	2,103,555	77.86	-598,030	-22.14	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	15,612,000	12,242,372	0	12,242,372	78.42	-3,369,628	-21.58	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	15,612,000	8,548,114	0	8,548,114	54.75	-7,063,886	-45.25	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,694,258	0	3,694,258		3,694,258		依實際需求執行付款。	
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	261,112,383	56,606,023	0	56,606,023	21.68	-204,506,360	-78.32	1.活動中心暨游泳池興建工程：本案辦理公開招	1.活動中心暨游泳池興建工程：已請建築師在不

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年09月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形					差異或 落後 原因	改進措施		
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)	
												-204,506,360		標作業，經3次流標，建築師調整預算後，辦理第2次招標第3次公告上網。 2. 五結二校區後續基礎建設工程：於105.06.07取得建造執照，業於105年9月開工。 3. 其他設備辦理採購中。	超出原發包預算之前提下，就招標文件各規範及圖說之功能、效益再予檢視其材料規格與工法，以求符合機關之最大採購效益，並提出修正資料。 2. 招標執行中之工程，積極督促工程進度。 3. 俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	20,305,000	0	0	0	0.00		-20,305,000	-100.00		
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	162,654,000	4,247,399	0	4,247,399	2.61		-158,406,601	-97.39		
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	59,839,798	38,012,697	0	38,012,697	63.52		-21,827,101	-36.48		
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	2,701,585	2,103,555	0	2,103,555	77.86		-598,030	-22.14		
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	15,612,000	12,242,372	0	12,242,372	78.42		-3,369,628	-21.58		
總計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	261,112,383	56,606,023	0	56,606,023	21.68		-204,506,360	-78.32		

保存年限:10年