

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	373,299,383	83,007,240	0	83,007,240	22.24	-290,292,143	-77.76		
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	27,021,000	0	0	0	0.00	-27,021,000	-100.00	五結二校區後續 基礎建設工程： 因使用單位需求 調整，業已設計 完成及簽辦，預 計12月中旬招標 完成。	未完成招標作業 工程儘速完成招 標程序。
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	27,021,000	0	0	0	0.00	-27,021,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	236,606,000	9,552,418	0	9,552,418	4.04	-227,053,582	-95.96	1.活動中心暨游 泳池興建工程： 本案辦理2次公 開招標作業，均 經3次流標，經 建築師重新調整 預算後，已於11 月中上網公告， 預計於12月15日 開標。 2.五結二校區後 續基礎建設工程 ：於105.06.07取 得建造執照，業 於105年9月開工 ，正進行地坪混 凝土澆置及大底 澆置作業。	1.未完成招標作 業工程儘速完成 招標程序。 2.執行中工程儘 速督促工程進度 。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	236,606,000	3,496,559	0	3,496,559	1.48	-233,109,441	-98.52	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	6,055,859	0	6,055,859		6,055,859		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	84,882,798	53,781,808	0	53,781,808	63.36	-31,100,990	-36.64	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	84,882,798	53,781,808	0	53,781,808	63.36	-31,100,990	-36.64	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	3,092,585	2,980,926	0	2,980,926	96.39	-111,659	-3.61		
交通及運輸設 備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	3,092,585	2,980,926	0	2,980,926	96.39	-111,659	-3.61		
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	21,697,000	16,692,088	0	16,692,088	76.93	-5,004,912	-23.07	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	21,697,000	12,997,830	0	12,997,830	59.91	-8,699,170	-40.09	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-8,699,170			付款。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,694,258	0	3,694,258		3,694,258		依實際需求執行付款。	
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	373,299,383	83,007,240	0	83,007,240	22.24	-290,292,143	-77.76	1.活動中心暨游泳池興建工程：本案辦理2次公開招標作業，均經3次流標，經建築師重新調整預算後，已於11月中上網公告，預計於12月15日開標。 2.五結二校區後續基礎建設工程：於105.06.07取得建造執照，業於105年9月開工，正進行地坪混凝土澆置及大底澆置作業。 3.其他設備辦理採購中。	1.活動中心暨游泳池興建工程：儘速完成招標程序。 2.招標執行中之工程，積極督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	27,021,000	0	0	0	0.00	-27,021,000	-100.00		
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	236,606,000	9,552,418	0	9,552,418	4.04	-227,053,582	-95.96		
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	84,882,798	53,781,808	0	53,781,808	63.36	-31,100,990	-36.64		
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	3,092,585	2,980,926	0	2,980,926	96.39	-111,659	-3.61		
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	21,697,000	16,692,088	0	16,692,088	76.93	-5,004,912	-23.07		
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	373,299,383	83,007,240	0	83,007,240	22.24	-290,292,143	-77.76		

保存年限:10年