

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國106年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				196,735,621	149,543,000	83,463,000	0	429,741,621	
土地改良物			106.01 106.12	1,399,000	5,500,000	83,253,000	-3,934,000	86,218,000	
土地改良物			106.01 106.12	1,399,000	5,500,000	83,253,000	-3,934,000	86,218,000	
未完工程-土地改良物			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			106.01 106.12	176,694,705	4,209,000	210,000	4,568,000	185,681,705	
房屋及建築			106.01 106.12	176,694,705	4,209,000	210,000	4,568,000	185,681,705	
未完工程-房屋及建築			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			106.01 106.12	17,724,216	111,887,000	0	-4,026,000	125,585,216	
機械及設備			106.01 106.12	17,724,216	111,887,000	0	-4,026,000	125,585,216	
訂購機件-機械及設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	2,500,000	0	2,648,000	5,148,000	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	2,500,000	0	2,648,000	5,148,000	
什項設備			106.01 106.12	917,700	25,447,000	0	744,000	27,108,700	
什項設備			106.01 106.12	917,700	25,447,000	0	744,000	27,108,700	
訂購機件-什項設備			106.01 106.12	0	0	0	0	0	
合 計				196,735,621	149,543,000	83,463,000	0	429,741,621	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
429,741,621		329,538,467	76.68	329,538,467	76.68	
86,218,000		84,515,232	98.03	84,515,232	98.03	
86,218,000		84,258,603	97.73	84,258,603	97.73	
0		256,629		256,629		
185,681,705		109,415,576	58.93	109,415,576	58.93	1.活動中心新建工程:因多次流標致106年6月始訂約，目前已依預定進度施工，刻正辦理地下一樓之周邊柱牆鋼筋綁紮、機電配管及模板組立等結構體工程及餘土運棄等作業。 2.本校國際事務中心裝修工程:已竣工，俟驗收完成後，辦理付款作業。 3.五結二校區校舍新建工程(機電工程):已竣工，儘速辦理工程驗收及付款作業。 4.圖書資訊館地毯及地磚更新案:已發生契約責任，預計於107年度寒假期間施工。
185,681,705		4,792,875	2.58	4,792,875	2.58	
0		104,622,701		104,622,701		
125,585,216		104,090,411	82.88	104,090,411	82.88	1.電梯改善工程:廠商已完成進料作業，分階段施作中。 2.本校食品系高效液相層析儀:已發生契約責任，目前履約中。 3.其他機械及設備:依實際需要辦理採購，樽節支出。
125,585,216		97,883,662	77.94	97,883,662	77.94	
0		6,206,749		6,206,749		
5,148,000		5,147,148	99.98	5,147,148	99.98	
5,148,000		5,147,148	99.98	5,147,148	99.98	
27,108,700		26,370,100	97.28	26,370,100	97.28	
27,108,700		21,753,192	80.24	21,753,192	80.24	
0		4,616,908		4,616,908		
429,741,621		329,538,467	76.68	329,538,467	76.68	