

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	90,678,318	30,855,350	0	30,855,350	34.03	-59,822,968	-65.97		
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	37,673,093	3,277,516	0	3,277,516	8.70	-34,395,577	-91.30	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 土建工程正 驗缺失改善中。 水電工程報初 驗缺失改善中。 二、綜合教學大 樓新建工程： 公共藝術品 辦理驗收完成付 款。 三、實驗動物中 心： 驗收完成待 付款。 四、五結二校 區行政大樓及畜 舍興建工程： 調整需求中 。 五、五結二校區 綜合教學大樓興 建計畫： 興辦事業計 畫修正中。 六、自來水管線 更新遷移工程： 規劃方案中 。	1.確認工程完工 情形，擇定驗收 時程。 2.未完成招標作 業工程，儘速完 成招標文件審查 及招標程序。
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	37,673,093	0	0	0	0.00	-37,673,093	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	3,277,516	0	3,277,516		3,277,516		無	無
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	40,855,679	23,385,964	0	23,385,964	57.24	-17,469,715	-42.76	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	40,855,679	23,373,964	0	23,373,964	57.21	-17,481,715	-42.79	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000		12,000		無	無
交通及運輸設備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	1,379,406	884,270	0	884,270	64.11	-495,136	-35.89	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
交通及運輸設 備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	1,379,406	884,270	0	884,270	64.11	-495,136	-35.89	如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	10,770,140	3,307,600	0	3,307,600	30.71	-7,462,540	-69.29	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗收後立即付款。
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	10,770,140	2,777,000	0	2,777,000	25.78	-7,993,140	-74.22	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	530,600	0	530,600		530,600		無	無
總 計	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	90,678,318	30,855,350	0	30,855,350	34.03	-59,822,968	-65.97	房屋及建築： 一、工學院大樓新建工程： 土建工程正驗缺失改善中。 水電工程報初驗缺失改善中。 二、綜合教學大樓新建工程： 公共藝術品辦理驗收完成付款。 三、實驗動物中心： 驗收完成待付款。 四、五結第二校區行政大樓及宿舍興建工程： 調整需求中。 五、五結二校區綜合教學大樓興建計畫： 興辦事業計畫修正中。 六、自來水管線更新遷移工程： 規劃方案中。 機械及設備：辦理採購中。 交通及運輸設備：辦理採購中。 什項設備：辦理採購中。	1.確認工程完工情形，擇定驗收時程。 2.未完成招標作業工程，儘速完成招標文件審查及招標程序。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	37,673,093	3,277,516	0	3,277,516	8.70	-34,395,577	-91.30		
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	40,855,679	23,385,964	0	23,385,964	57.24	-17,469,715	-42.76		
交通及運輸設備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	1,379,406	884,270	0	884,270	64.11	-495,136	-35.89		
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	10,770,140	3,307,600	0	3,307,600	30.71	-7,462,540	-69.29		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	90,678,318	30,855,350	0	30,855,350	34.03	-59,822,968	-65.97		

保存年限:10年