

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	156,628,318	50,481,259	0	50,481,259	32.23	-106,147,059	-67.77		
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	65,673,093	9,204,250	0	9,204,250	14.02	-56,468,843	-85.98	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 土建及水電 工程正驗缺失改 善中。 二、綜合教學大 樓新建工程： 已結案。 三、實驗動物中 心： 已完工驗收。 尾款待撥付。 四、五結第二校 區行政大樓及畜 舍興建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 五、五結二校區 綜合教學大樓興 建計畫： 先進行興辦 事業計畫修正後 再辦理後續工程。 六、自來水管線 更新遷移工程： 規劃方案中。	1.確認工程完工 情形，擇定驗收 時程。 2.未完成招標作 業工程，儘速完 成招標文件審查 及招標程序。
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	65,673,093	0	0	0	0.00	-65,673,093	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	9,204,250	0	9,204,250		9,204,250		無	無
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	60,715,679	31,266,152	0	31,266,152	51.50	-29,449,527	-48.50	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	60,715,679	30,965,081	0	30,965,081	51.00	-29,750,598	-49.00	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	301,071	0	301,071		301,071		無	無
交通及運輸設備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	1,599,406	1,166,070	0	1,166,070	72.91	-433,336	-27.09	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
交通及運輸設 備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	1,599,406	1,166,070	0	1,166,070	72.91	-433,336	-27.09	如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	28,640,140	8,844,787	0	8,844,787	30.88	-19,795,353	-69.12	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗收後立即付款。
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	28,640,140	4,179,367	0	4,179,367	14.59	-24,460,773	-85.41	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,665,420	0	4,665,420		4,665,420		無	無
總 計	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	156,628,318	50,481,259	0	50,481,259	32.23	-106,147,059	-67.77	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 土建及水電 工程正驗缺失改善中。 二、綜合教學大樓 新建工程： 已結案。 三、實驗動物中心： 已完工驗收。 尾款待撥付。 四、五結二校區 區行政大樓及宿舍 興建工程： 調整需求中及變更計畫書。 五、五結二校區 綜合教學大樓興建計畫： 先進行興辦事業計畫修正後再辦理後續工程。 六、自來水管線 更新遷移工程： 規劃方案中。 機械及設備：辦理採購中。 交通及運輸設備：辦理採購中。 什項設備：辦理採購中。	1.確認工程完工情形，擇定驗收時程。 2.未完成招標作業工程，儘速完成招標文件審查及招標程序。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	65,673,093	9,204,250	0	9,204,250	14.02	-56,468,843	-85.98		
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	60,715,679	31,266,152	0	31,266,152	51.50	-29,449,527	-48.50		
交通及運輸設備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	1,599,406	1,166,070	0	1,166,070	72.91	-433,336	-27.09		
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	28,640,140	8,844,787	0	8,844,787	30.88	-19,795,353	-69.12		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	156,628,318	50,481,259	0	50,481,259	32.23	-106,147,059	-67.77		

保存年限:10年