

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	39,936,503	19,541,583	0	19,541,583	48.93	-20,394,920	-51.07		
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	12,946,078	10,060,996	0	10,060,996	77.71	-2,885,082	-22.29	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 水電工程正 驗完成待付款， 相關設備陸續進 場安裝。 二、五結二校區 基礎整地後續工 程及動物房舍興 建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 依教育部103年2 月12日臺教高(三) 字第1030011 895號函同意變 更設計計畫書， 並辦理修正計畫 書中。 三、活動中心暨 游泳池興建工程 ： 依教育部10 3年4月22日函送 委員意見，辦理 30%成熟度規劃 設計報告書修正 中。	1.已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2.已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	12,946,078	96,600	0	96,600	0.75	-12,849,478	-99.25	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	9,964,396	0	9,964,396		9,964,396		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	17,688,000	4,271,448	0	4,271,448	24.15	-13,416,552	-75.85	1.自來水管線更 新遷移工程已發 包施工中。 2.各大樓樓層用 電監控系統建置 工程已發包施工 中。 3.各項教學設備 辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	17,688,000	4,267,948	0	4,267,948	24.13	-13,420,052	-75.87	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500		3,500		如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	290,000	181,000	0	181,000	62.41	-109,000	-37.59	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	290,000	181,000	0	181,000	62.41	-109,000	-37.59	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	9,012,425	5,028,139	0	5,028,139	55.79	-3,984,286	-44.21	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	9,012,425	1,612,939	0	1,612,939	17.90	-7,399,486	-82.10	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,415,200	0	3,415,200		3,415,200		如上項說明。	如上項說明。
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	39,936,503	19,541,583	0	19,541,583	48.93	-20,394,920	-51.07	房屋及建築： 一、工學院大樓新建工程： 水電工程正驗完成待付款，相關設備陸續進場安裝。 二、五結二校區基礎整地後續工程及動物房舍興建工程： 調整需求中及變更計畫書。依教育部103年2月12日臺教高(三)字第1030011895號函同意變更設計計畫書，並辦理修正計畫書中。 三、活動中心暨游泳池興建工程： 依教育部103年4月22日函送委員意見，辦理30%成熟度規劃設計報告書修正中。 機械及設備： 一、自來水管線更新遷移工程已發包施工中。 二、各大樓樓層用電監控系統建置工程已發包施工中。	1.已完成驗收之工程，儘速辦理付款作業。 2.已完成招標之工程，儘速督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-20,394,920		三、各項教學設備辦理採購中。 交通及運輸設備：辦理採購中。 什項設備：辦理採購中。	
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	12,946,078	10,060,996	0	10,060,996	77.71	-2,885,082	-22.29		
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	17,688,000	4,271,448	0	4,271,448	24.15	-13,416,552	-75.85		
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	290,000	181,000	0	181,000	62.41	-109,000	-37.59		
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	9,012,425	5,028,139	0	5,028,139	55.79	-3,984,286	-44.21		
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	39,936,503	19,541,583	0	19,541,583	48.93	-20,394,920	-51.07		

保存年限:10年