

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	74,279,439	31,476,038	9,599,076	41,075,114	55.30	-33,204,325	-44.70		
土地改良物	0	0	0	50,000	50,000	0	45,291	0	45,291		45,291		腳踏車保管場遮 雨棚工程已完工 ，本年度未編列 土地改良物預算 ，由機械及設備 預算項下調整。	
土地改良物	0	0	0	50,000	50,000	0	45,291	0	45,291		45,291		如上項說明。	
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	19,261,014	12,828,831	6,113,828	18,942,659	98.35	-318,355	-1.65	房屋及建築： 、工學院大樓 新建工程： 水電工程正 驗完成待付款4 ,609,467元及委 託規劃設計監 造服務費1,504,36 1元，相關設備 陸續進場安裝。 二、五結二校區 基礎整地後續工 程及動物房舍興 建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 依教育部103年2 月12日臺教高(三)字第1030011 895號函同意變 更籌設計畫書， 宜蘭縣政府於10 3年6月13日函復 請本校確認修正 計畫書是否與教 育部核定版一致 ，目前擬將修正 版本送請教育部 核定後再報縣府 核備。 三、活動中心暨 游泳池興建工程 ： 30%成熟度 規劃設計報告書 (第2次修正版) 審查意見修正中 ，另基地分為兩 處部分提報教	1.已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2.已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-318,355		育部審查中，俟教育部同意後即辦理再提送作業。	
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	19,261,014	560,949	6,113,828	6,674,777	34.65	-12,586,237	-65.35	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	12,267,882	0	12,267,882		12,267,882		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	-50,000	92,030,000	39,237,000	11,001,512	3,485,248	14,486,760	36.92	-24,750,240	-63.08	1.自來水管線更新遷移工程已完工待驗收，應付金額1,685,248元。 2.各大樓樓層用電監控系統建置工程已驗收待付款，應付金額1,800,000元。 3.各項教學設備辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	-50,000	92,030,000	39,237,000	10,708,760	3,485,248	14,194,008	36.18	-25,042,992	-63.82	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	292,752	0	292,752		292,752		如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	574,000	252,500	0	252,500	43.99	-321,500	-56.01	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	574,000	252,500	0	252,500	43.99	-321,500	-56.01	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	15,207,425	7,347,904	0	7,347,904	48.32	-7,859,521	-51.68	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	15,207,425	3,439,704	0	3,439,704	22.62	-11,767,721	-77.38	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,908,200	0	3,908,200		3,908,200		如上項說明。	如上項說明。
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	74,279,439	31,476,038	9,599,076	41,075,114	55.30	-33,204,325	-44.70	房屋及建築：一、工學院大樓新建工程：水電工程正驗完成待付款4,609,467元及委託規劃設計監造服務費1,504,361元，	1.已完成驗收之工程，儘速辦理付款作業。 2.已完成招標之工程，儘速督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
												-33,204,325		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	0	0	50,000	50,000	0	45,291	0	45,291		45,291			
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	19,261,014	12,828,831	6,113,828	18,942,659	98.35	-318,355	-1.65		
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	-50,000	92,030,000	39,237,000	11,001,512	3,485,248	14,486,760	36.92	-24,750,240	-63.08		
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	574,000	252,500	0	252,500	43.99	-321,500	-56.01		
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	15,207,425	7,347,904	0	7,347,904	48.32	-7,859,521	-51.68		
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	74,279,439	31,476,038	9,599,076	41,075,114	55.30	-33,204,325	-44.70		

保存年限:10年