

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	92,749,439	47,279,724	6,113,828	53,393,552	57.57	-39,355,887	-42.43		
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42		
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42		
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	21,261,014	13,518,517	6,113,828	19,632,345	92.34	-1,628,669	-7.66	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 水電工程正 驗完成待付款4,609,467元及委託規劃設計監造服務費1,504,361元，相關設備陸續進場安裝。 二、五結二校區基礎整地後續工程及動物房舍興建工程： 調整需求中及變更計畫書。依教育部103年2月12日臺教高(三)字第1030011895號函同意變更籌設計畫書，宜蘭縣政府於103年6月13日函復請本校確認修正計畫書是否與教育部核定版一致，教育部已於103年7月31日臺教高(三)字第1030108623號函同意，本校擬再報縣府核備。 三、活動中心暨游泳池興建工程： 30%成熟度規劃設計報告書(修正版)業經教育部103年8月14日臺教高(三)字第1030117444號函轉行政院公共工程委員會核復在案。	1.已完成驗收之工程，儘速辦理付款作業。 2.已完成招標之工程，儘速督促工程進度。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	21,261,014	901,623	6,113,828	7,015,451	33.00	-14,245,563	-67.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	12,616,894	0	12,616,894		12,616,894		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	52,410,000	23,596,579	0	23,596,579	45.02	-28,813,421	-54.98	各項教學設備辦 理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	52,410,000	23,303,827	0	23,303,827	44.46	-29,106,173	-55.54	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	292,752	0	292,752		292,752		如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	986,000	441,340	0	441,340	44.76	-544,660	-55.24	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
交通及運輸設 備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	986,000	441,340	0	441,340	44.76	-544,660	-55.24	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	18,042,425	9,677,997	0	9,677,997	53.64	-8,364,428	-46.36	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	18,042,425	5,769,797	0	5,769,797	31.98	-12,272,628	-68.02	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,908,200	0	3,908,200		3,908,200		如上項說明。	如上項說明。
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	92,749,439	47,279,724	6,113,828	53,393,552	57.57	-39,355,887	-42.43	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 水電工程正 驗完成待付款4, 609,467元及委 託規劃設計監造 服務費1,504,36 1元，相關設備 陸續進場安裝。 二、五結二校區 基礎整地後續工 程及動物房舍興 建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 依教育部103年2 月12日臺教高(三)字第1030011 895號函同意變 更籌設計畫書， 宜蘭縣政	1.已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2.已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。 3.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-39,355,887		府於103年6月13日函復請本校確認修正計畫書是否與教育部核定版一致，教育部已於103年7月31日臺教高(三)字第1030108623號函同意，本校擬再報縣府核備。 三、活動中心暨游泳池興建工程： 30%成熟度規劃設計報告書(修正版)業經教育部103年8月14日臺教高(三)字第1030117444號函轉行政院公共工程委員會核復在案。 機械及設備：各項教學設備辦理採購中。 交通及運輸設備：辦理採購中。 什項設備：辦理採購中。	
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42		
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	21,261,014	13,518,517	6,113,828	19,632,345	92.34	-1,628,669	-7.66		
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	52,410,000	23,596,579	0	23,596,579	45.02	-28,813,421	-54.98		
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	986,000	441,340	0	441,340	44.76	-544,660	-55.24		
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	18,042,425	9,677,997	0	9,677,997	53.64	-8,364,428	-46.36		
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	92,749,439	47,279,724	6,113,828	53,393,552	57.57	-39,355,887	-42.43		

保存年限:10年