

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	101,718,212	59,923,360	6,113,828	66,037,188	64.92	-35,681,024	-35.08		
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42		
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42		
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	23,702,787	14,266,810	6,113,828	20,380,638	85.98	-3,322,149	-14.02	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 水電工程正 驗完成待付款4, 609,467元及委 託規劃設計監造 服務費1,504,36 1元，相關設備 陸續進場安裝。 二、五結二校區 基礎整地後續工 程及動物房舍興 建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 依教育部103年2 月12日臺教高(三)字第1030011 895號函同意變 更設計計畫書， 宜蘭縣政府於10 3年6月13日函復 請本校確認修正 計畫書是否與教 育部核定版一致 ，教育部已於10 3年7月31日臺教 高(三)字第1030 108623號函同意 ，本校於103年9 月12日去函向縣 府詢問審查情形 ，縣府表示原先 將本案存查，將 依據本校函詢辦 理審查。 三、活動中心暨 游泳池興建工程 ：30%成熟度規 劃設計報告書(修正版)業經教 育部103年8月14 日臺教高(三)字 第1030117444號	1.已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2.已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-3,322,149		函轉行政院公共 工程委員會核復 在案。	
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	23,702,787	901,623	6,113,828	7,015,451	29.60	-16,687,336	-70.40	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	13,365,187	0	13,365,187		13,365,187		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	57,192,000	32,454,199	0	32,454,199	56.75	-24,737,801	-43.25	各項教學設備辦 理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	57,192,000	32,161,447	0	32,161,447	56.23	-25,030,553	-43.77	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	292,752	0	292,752		292,752		如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	1,266,000	539,840	0	539,840	42.64	-726,160	-57.36	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
交通及運輸設 備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	1,266,000	539,840	0	539,840	42.64	-726,160	-57.36	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	19,507,425	12,617,220	0	12,617,220	64.68	-6,890,205	-35.32	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	19,507,425	8,709,020	0	8,709,020	44.64	-10,798,405	-55.36	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,908,200	0	3,908,200		3,908,200		如上項說明。	如上項說明。
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	101,718,212	59,923,360	6,113,828	66,037,188	64.92	-35,681,024	-35.08	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 水電工程正 驗完成待付款4, 609,467元及委 託規劃設計監造 服務費1,504,36 1元，相關設備 陸續進場安裝。 二、五結二校區 基礎整地後續工 程及動物房舍興 建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 依教育部103年2 月12日臺教高(	1.已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2.已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。 3.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-35,681,024		三)字第1030011895號函同意變更籌設計畫書，宜蘭縣政府於103年6月13日函復請本校確認修正計畫書是否與教育部核定版一致，教育部已於103年7月31日臺教高(三)字第1030108623號函同意，本校於103年9月12日去函向縣府詢問審查情形，縣府表示原先將本案存查，將依據本校函詢辦理審查。 三、活動中心暨游泳池興建工程： 30%成熟度規劃設計報告書(修正版)業經教育部103年8月14日臺教高(三)字第1030117444號函轉行政院公共工程委員會核復在案。 機械及設備：各項教學設備辦理採購中。 交通及運輸設備：辦理採購中。 什項設備：辦理採購中。	
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42		
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	23,702,787	14,266,810	6,113,828	20,380,638	85.98	-3,322,149	-14.02		
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	57,192,000	32,454,199	0	32,454,199	56.75	-24,737,801	-43.25		
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	1,266,000	539,840	0	539,840	42.64	-726,160	-57.36		
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	19,507,425	12,617,220	0	12,617,220	64.68	-6,890,205	-35.32		
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	101,718,212	59,923,360	6,113,828	66,037,188	64.92	-35,681,024	-35.08		

保存年限:10年