

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	132,673,212	77,781,781	6,113,828	83,895,609	63.23	-48,777,603	-36.77		
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42		
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42		
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	23,702,787	15,107,852	6,113,828	21,221,680	89.53	-2,481,107	-10.47	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 水電工程正 驗完成待付款4,609,467元及委 託規劃設計監造 服務費1,504,361元，相關設備 陸續進場安裝。 二、五結二校區 基礎整地後續工 程及動物房舍興 建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 依教育部103年2 月12日臺教高(三)字第1030011 895號函同意變 更籌設計畫書， 宜蘭縣政府於10 3年6月13日函復 請本校確認修正 計畫書是否與教 育部核定版一致 ，教育部已於10 3年7月31日臺教 高(三)字第1030108623號函同意 ，103年10月9日 宜蘭縣政府審查 完畢，並於10月 27日函請地政機 關辦理修正興辦 事業計畫書註記 變更。 三、活動中心暨 游泳池興建工程 ：30%成熟度規 劃設計報告書(修正版)業經教 育部103年8月14 日臺教高(三)字第1030117444號	1.已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2.已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-2,481,107		函轉行政院公共 工程委員會核復 在案，目前辦理 基本設計中。	
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	23,702,787	1,159,783	6,113,828	7,273,611	30.69	-16,429,176	-69.31	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	13,948,069	0	13,948,069		13,948,069		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	79,883,000	44,317,856	0	44,317,856	55.48	-35,565,144	-44.52	各項教學設備辦 理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	79,883,000	44,317,856	0	44,317,856	55.48	-35,565,144	-44.52	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	2,416,000	1,479,407	0	1,479,407	61.23	-936,593	-38.77	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
交通及運輸設 備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	2,416,000	1,479,407	0	1,479,407	61.23	-936,593	-38.77	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	26,621,425	16,831,375	0	16,831,375	63.22	-9,790,050	-36.78	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	26,621,425	12,653,175	0	12,653,175	47.53	-13,968,250	-52.47	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	4,178,200	0	4,178,200		4,178,200		如上項說明。	如上項說明。
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	132,673,212	77,781,781	6,113,828	83,895,609	63.23	-48,777,603	-36.77	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 水電工程正 驗完成待付款4, 609,467元及委 託規劃設計監造 服務費1,504,36 1元，相關設備 陸續進場安裝。 二、五結二校區 基礎整地後續工 程及動物房舍興 建工程： 調整需求中 及變更計畫書。 依教育部103年2 月12日臺教高(三)字第1030011 895號函同意變 更籌設計	1.已完成驗收之 工程，儘速辦理 付款作業。 2.已完成招標之 工程，儘速督促 工程進度。 3.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)			
												-48,777,603		畫書，宜蘭縣政府於103年6月13日函復請本校確認修正計畫書是否與教育部核定版一致，教育部已於103年7月31日臺教高(三)字第1030108623號函同意，103年10月9日 宜蘭縣政府審查完畢，並於10月27日函請地政機關辦理修正興辦事業計畫書註記變更。目前辦理第一期建築細部設計中。 三、活動中心暨游泳池興建工程： 30%成熟度規劃設計報告書(修正版)業經教育部103年8月14日臺教高(三)字第1030117444號函轉行政院公共工程委員會核復在案，目前辦理基本設計中。 機械及設備：各項教學設備辦理採購中。 交通及運輸設備：辦理採購中。 什項設備：辦理採購中。	
土地改良物	0	0	0	0	0	50,000	45,291	0	45,291	90.58	-4,709	-9.42			
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	0	38,255,131	23,702,787	15,107,852	6,113,828	21,221,680	89.53	-2,481,107	-10.47			
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	0	92,080,000	79,883,000	44,317,856	0	44,317,856	55.48	-35,565,144	-44.52			
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	2,416,000	1,479,407	0	1,479,407	61.23	-936,593	-38.77			
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	26,621,425	16,831,375	0	16,831,375	63.22	-9,790,050	-36.78			
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	132,673,212	77,781,781	6,113,828	83,895,609	63.23	-48,777,603	-36.77			

保存年限:10年