

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	165,539,556	114,030,455	0	114,030,455	68.88	-51,509,101	-31.12		
土地改良物	0	0	0	150,000	150,000	150,000	45,291	0	45,291	30.19	-104,709	-69.81	時化學舍車道新建工程委託設計、執照請領及簽證服務案已發包執行中，惟本年度未編列土地改良物預算，由機械及設備預算項下調整。	加速執行後續工項。
土地改良物	0	0	0	150,000	150,000	150,000	45,291	0	45,291	30.19	-104,709	-69.81	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	2,350,000	40,605,131	40,605,131	16,912,190	0	16,912,190	41.65	-23,692,941	-58.35	一、工學院大樓新建工程： 水電工程變更設計因有爭議事項，與廠商尚未完成議價，致規劃設計尾款、水電工程尾款等延續性費用無法付款。 二、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫： 配合興辦事業計畫書變更，故本年度無法辦理相關工程招標。 三、活動中心暨游泳池興建工程： 為多年期計畫，本年度進行舊有建物拆除、古蹟試掘等工程。	招標執行中之工程，積極督促工程進度。
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	2,350,000	40,605,131	40,605,131	1,488,378	0	1,488,378	3.67	-39,116,753	-96.33	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	15,423,812	0	15,423,812		15,423,812		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	-2,500,000	89,580,000	89,580,000	68,441,243	0	68,441,243	76.40	-21,138,757	-23.60	一、園藝系溫室給水改善工程已發包執行中。 二、高壓變電站VCB更新工程已發包執行中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-21,138,757		三、部分設備已 辦理採購尚未交 貨。	
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	-2,500,000	89,580,000	89,580,000	68,441,243	0	68,441,243	76.40	-21,138,757	-23.60	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	3,096,000	2,237,968	0	2,237,968	72.29	-858,032	-27.71	依實際需要辦理 採購，摺節支出。	依實際需要辦理 採購，摺節支出。
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	3,096,000	2,237,968	0	2,237,968	72.29	-858,032	-27.71	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	32,108,425	26,393,763	0	26,393,763	82.20	-5,714,662	-17.80	依實際需要辦理 採購，摺節支出。	依實際需要辦理 採購，摺節支出。
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	32,108,425	22,215,563	0	22,215,563	69.19	-9,892,862	-30.81	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	4,178,200	0	4,178,200		4,178,200		購置之圖書期刊 尚在履約期限內。	俟履約期滿後， 儘速辦理驗收及 轉正核銷。
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	165,539,556	114,030,455	0	114,030,455	68.88	-51,509,101	-31.12	1.房屋及建築： (1)工學院大樓 新建工程： 水電工程變 更設計因有爭議 事項，與廠商尚 未完成議價，致 規劃設計尾款、 水電工程尾款等 延續性費用無法 付款。 (2)五結二校區 行政大樓及宿舍 興建計畫： 配合興辦事 業計畫書變更， 故本年度無法辦 理相關工程招標。 (3)活動中心暨 游泳池興建工程 ： 為多年期計 畫，本年度進行 舊有建物拆除、 古蹟試掘等工程。 2.機械及設備： (1)園藝系溫室 給水改善工程已 發包執行中。	1.招標執行中之 工程，積極督促 工程進度。 2.俟廠商交貨、 驗收後立即付款。 。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國103 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-51,509,101		(2)高壓變電站 VCB更新工程已 發包執行中。 (3)部分設備已 辦理採購尚未交 貨。 3. 交通及運輸設 備：依實際需要 辦理採購，撙節 支出。 4. 什項設備：依 實際需要辦理採 購，撙節支出。	
土地改良物	0	0	0	150,000	150,000	150,000	45,291	0	45,291	30.19	-104,709	-69.81		
房屋及建築	33,255,131	5,000,000	0	2,350,000	40,605,131	40,605,131	16,912,190	0	16,912,190	41.65	-23,692,941	-58.35		
機械及設備	5,062,000	87,018,000	0	-2,500,000	89,580,000	89,580,000	68,441,243	0	68,441,243	76.40	-21,138,757	-23.60		
交通及運輸設備	0	3,096,000	0	0	3,096,000	3,096,000	2,237,968	0	2,237,968	72.29	-858,032	-27.71		
什項設備	630,425	31,478,000	0	0	32,108,425	32,108,425	26,393,763	0	26,393,763	82.20	-5,714,662	-17.80		
總 計	38,947,556	126,592,000	0	0	165,539,556	165,539,556	114,030,455	0	114,030,455	68.88	-51,509,101	-31.12		

保存年限:10年