

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	6,850,000	4,743,704	0	4,743,704	69.25	-2,106,296	-30.75		
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	80,000	2,706,312	0	2,706,312	3382.89	2,626,312	3282.89	一、工學院大樓 新建工程： 水電工程變 更設計因有爭議 事項，與廠商尚 未完成議價，致 規劃設計尾款、 水電工程尾款等 契約權責款項尚 未支付。 二、五結二校區 行政大樓及宿舍 興建計畫： 配合興辦事 業計畫書變更及 核定時程，刻正 辦理細部設計。 三、活動中心暨 游泳池興建工程 ： 為多年期計 畫，本年度進行 舊有建物拆除、 古蹟試掘等工程 。	招標執行中之工 程，積極督促工 程進度。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	80,000	90,300	0	90,300	112.88	10,300	12.88	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,616,012	0	2,616,012		2,616,012		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	6,110,000	1,111,429	0	1,111,429	18.19	-4,998,571	-81.81	一、園藝系溫室 給水改善工程已 發包執行中。 二、高壓變電站 VCB更新工程已 發包執行中。 三、部分設備已 辦理採購尚未交 貨。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	6,110,000	1,111,429	0	1,111,429	18.19	-4,998,571	-81.81	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	10,000	80,400	0	80,400	804.00	70,400	704.00	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	10,000	80,400	0	80,400	804.00	70,400	704.00	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	650,000	845,563	0	845,563	130.09	195,563	30.09	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	650,000	221,843	0	221,843	34.13	-428,157	-65.87	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	623,720	0	623,720		623,720		如上項說明。	如上項說明。
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	6,850,000	4,743,704	0	4,743,704	69.25	-2,106,296	-30.75	1.房屋及建築： (1)工學院大樓新建工程： 水電工程變更設計因有爭議事項，與廠商尚未完成議價，致規劃設計尾款、水電工程尾款等契約權責款項尚未支付。 (2)五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫： 配合興辦事業計畫書變更及核定時程，刻正辦理細部設計。 (3)活動中心暨游泳池興建工程： 為多年期計畫，本年度進行舊有建物拆除、古蹟試掘等工程。 2.機械及設備： (1)園藝系溫室給水改善工程已發包執行中。 (2)高壓變電站VCB更新工程已發包執行中。 (3)部分設備已辦理採購尚未交貨。 3.什項設備：辦理採購中。	1.招標執行中之工程，積極督促工程進度。 2.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0		0			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	80,000	2,706,312	0	2,706,312	3382.89	2,626,312	3282.89		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	6,110,000	1,111,429	0	1,111,429	18.19	-4,998,571	-81.81		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	10,000	80,400	0	80,400	804.00	70,400	704.00		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	650,000	845,563	0	845,563	130.09	195,563	30.09		
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	6,850,000	4,743,704	0	4,743,704	69.25	-2,106,296	-30.75		

保存年限:10年