

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)					
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)				
一般建築及設備 計畫	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	69,914,000	33,736,035	0	33,736,035	48.25	-36,177,965	-51.75				
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0.00	-98,000	-100.00	時化學舍車道新建工程委託設計，刻正辦理付款作業中。	儘速辦理給付作業。		
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0.00	-98,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。		
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	20,475,364	11,548,034	0	11,548,034	56.40	-8,927,330	-43.60	一、工學院大樓新建工程：刻正積極辦理聯清給付設計監造費。 二、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫：配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，將進行建照申請及發包準備作業。 三、活動中心暨游泳池興建工程：為多年期計畫，本年度進行舊有建物拆除、古蹟試掘等工程。	1.儘速辦理給付作業。 2.招標執行中之工程，積極督促工程進度。		
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	20,475,364	823,425	0	823,425	4.02	-19,651,939	-95.98			如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	10,724,609	0	10,724,609		10,724,609				如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	38,454,636	15,904,833	0	15,904,833	41.36	-22,549,803	-58.64	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	38,454,636	15,904,833	0	15,904,833	41.36	-22,549,803	-58.64	如上項說明。	如上項說明。		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	943,000	556,080	0	556,080	58.97	-386,920	-41.03	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	943,000	556,080	0	556,080	58.97	-386,920	-41.03	如上項說明。	如上項說明。		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	9,943,000	5,727,088	0	5,727,088	57.60	-4,215,912	-42.40	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	9,943,000	2,419,422	0	2,419,422	24.33	-7,523,578	-75.67	如上項說明。	如上項說明。		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,307,666	0	3,307,666		3,307,666		如上項說明。	如上項說明。
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	69,914,000	33,736,035	0	33,736,035	48.25	-36,177,965	-51.75	1.土地改良物： 時化學舍車道新建工程委託設計，刻正辦理付款作業中。 2.房屋及建築： 一、工學院大樓新建工程： 刻正積極辦理釐清給付設計監造費。 二、五結二校區行政大樓及畜舍興建計畫： 配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，將進行建照申請及發包準備作業。 三、活動中心暨游泳池興建工程：為多年期計畫，本年度進行舊有建物拆除、古蹟試掘等工程。 3.機械及設備：辦理採購中。 4.交通及運輸設備：辦理採購中。 5.什項設備：辦理採購中。	1.儘速辦理給付作業。 2.招標執行中之工程，積極督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0.00	-98,000	-100.00		
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	20,475,364	11,548,034	0	11,548,034	56.40	-8,927,330	-43.60		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	38,454,636	15,904,833	0	15,904,833	41.36	-22,549,803	-58.64		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	943,000	556,080	0	556,080	58.97	-386,920	-41.03		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	9,943,000	5,727,088	0	5,727,088	57.60	-4,215,912	-42.40		
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	69,914,000	33,736,035	0	33,736,035	48.25	-36,177,965	-51.75		

保存年限:10年