

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	117,486,000	54,803,971	0	54,803,971	46.65	-62,682,029	-53.35		
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	68,600	0	68,600	70.00	-29,400	-30.00	時化學舍車道新建工程委託設計案，俟工程進行後再行辦理後續相關作業。	儘速辦理後續相關作業。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0.00	-98,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	68,600	0	68,600		68,600		如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	39,950,364	14,426,739	0	14,426,739	36.11	-25,523,625	-63.89	一、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫：配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，將進行建照申請及發包準備作業。 二、活動中心暨游泳池興建工程：為多年期計畫，本月份已完成第一次細部設計審查。	招標執行中之工程，積極督促工程進度。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	39,950,364	103,425	0	103,425	0.26	-39,846,939	-99.74	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	14,323,314	0	14,323,314		14,323,314		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	59,190,636	30,283,669	0	30,283,669	51.16	-28,906,967	-48.84	本校亮點計畫刻正辦理設備採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	59,190,636	30,283,669	0	30,283,669	51.16	-28,906,967	-48.84	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,267,000	1,377,190	0	1,377,190	108.70	110,190	8.70		
交通及運輸設 備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,267,000	1,377,190	0	1,377,190	108.70	110,190	8.70		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	16,980,000	8,647,773	0	8,647,773	50.93	-8,332,227	-49.07	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	16,980,000	5,055,107	0	5,055,107	29.77	-11,924,893	-70.23	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	3,592,666	0	3,592,666		3,592,666		如上項說明。	如上項說明。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											3,592,666			
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	117,486,000	54,803,971	0	54,803,971	46.65	-62,682,029	-53.35	1.土地改良物： 時化學舍車道新建工程委託設計案，俟工程進行後再行辦理後續相關作業。 2.房屋及建築： 一、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫：配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，將進行建照申請及發包準備作業。 二、活動中心暨游泳池興建工程：為多年期計畫，本月份已完成第一次細部設計審查。 3.機械及設備：本校亮點計畫刻正辦理設備採購中。 4.什項設備：辦理採購中。	1.儘速辦理給付作業。 2.招標執行中之工程，積極督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	68,600	0	68,600	70.00	-29,400	-30.00		
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	39,950,364	14,426,739	0	14,426,739	36.11	-25,523,625	-63.89		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	59,190,636	30,283,669	0	30,283,669	51.16	-28,906,967	-48.84		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,267,000	1,377,190	0	1,377,190	108.70	110,190	8.70		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	16,980,000	8,647,773	0	8,647,773	50.93	-8,332,227	-49.07		
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	117,486,000	54,803,971	0	54,803,971	46.65	-62,682,029	-53.35		

保存年限:10年