

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	145,426,000	67,403,400	0	67,403,400	46.35	-78,022,600	-53.65		
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	68,600	0	68,600	70.00	-29,400	-30.00	時化學舍車道新建工程委託設計案，俟工程進行後再行辦理後續相關作業。	儘速辦理後續相關作業。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0.00	-98,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	68,600	0	68,600		68,600		如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	56,660,364	14,471,719	0	14,471,719	25.54	-42,188,645	-74.46	一、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫：配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，建照申請已核准及進行發包中。 二、活動中心暨游泳池興建工程：為多年期計畫，本月份已完成第4次細部設計審查。	招標執行中之工程，積極督促工程進度。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	56,660,364	103,425	0	103,425	0.18	-56,556,939	-99.82	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	14,368,294	0	14,368,294		14,368,294		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	68,203,636	40,782,438	0	40,782,438	59.80	-27,421,198	-40.20	本校亮點計畫刻正辦理設備採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	68,203,636	38,936,726	0	38,936,726	57.09	-29,266,910	-42.91	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	1,845,712	0	1,845,712		1,845,712			
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,984,000	1,452,140	0	1,452,140	73.19	-531,860	-26.81	原校園安全管理改善計畫50萬元經校務基金管理會核定不執行。	
交通及運輸設 備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,984,000	1,452,140	0	1,452,140	73.19	-531,860	-26.81	如上項說明。	
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	18,480,000	10,628,503	0	10,628,503	57.51	-7,851,497	-42.49	辦理採購中。	俟廠商完工、交

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-7,851,497			貨、驗收後立即付款。
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	18,480,000	7,035,837	0	7,035,837	38.07	-11,444,163	-61.93	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,592,666	0	3,592,666		3,592,666		如上項說明。	如上項說明。
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	145,426,000	67,403,400	0	67,403,400	46.35	-78,022,600	-53.65	1.土地改良物:時化學舍車道新建工程委託設計案,俟工程進行後再行辦理後續相關作業。 2.房屋及建築:一、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫:配合興辦事業計畫書變更及核定時程,已完成細部設計,建照申請已核准及進行發包中。 二、活動中心暨游泳池興建工程:為多年期計畫,本月份已完成第4次細部設計審查。 3.機械及設備:本校亮點計畫刻正辦理設備採購中。 4.交通及設備:原校園安全管理改善計畫50萬元經校務基金管理會核定不執行。 5.什項設備:辦理採購中。	1.儘速辦理給付作業。 2.招標執行中之工程,積極督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	68,600	0	68,600	70.00	-29,400	-30.00		
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	56,660,364	14,471,719	0	14,471,719	25.54	-42,188,645	-74.46		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	68,203,636	40,782,438	0	40,782,438	59.80	-27,421,198	-40.20		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	1,984,000	1,452,140	0	1,452,140	73.19	-531,860	-26.81		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	18,480,000	10,628,503	0	10,628,503	57.51	-7,851,497	-42.49		
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	145,426,000	67,403,400	0	67,403,400	46.35	-78,022,600	-53.65		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		

保存年限:10年