

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	171,650,000	72,857,459	0	72,857,459	42.45	-98,792,541	-57.55		
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	68,600	0	68,600	70.00	-29,400	-30.00	時化學舍車道新建工程委託設計案，俟工程進行後再行辦理後續相關作業。	儘速辦理後續相關作業。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	0	0	0	0.00	-98,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	68,600	0	68,600		68,600		如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	73,370,364	14,540,815	0	14,540,815	19.82	-58,829,549	-80.18	一、五結二校區行政大樓及宿舍興建計畫：配合興辦事業計畫書變更及核定時程，已完成細部設計，建照申請已核准及進行發包中。 二、活動中心暨游泳池興建工程：為多年期計畫，本月份進行第4次細部設計審查後修正作業。	招標執行中之工程，積極督促工程進度。
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	73,370,364	103,425	0	103,425	0.14	-73,266,939	-99.86	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	14,437,390	0	14,437,390		14,437,390		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	76,683,636	43,888,755	0	43,888,755	57.23	-32,794,881	-42.77	本校亮點計畫刻正辦理設備採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	76,683,636	42,048,663	0	42,048,663	54.83	-34,634,973	-45.17	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	1,840,092	0	1,840,092		1,840,092			
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	2,008,000	2,089,705	0	2,089,705	104.07	81,705	4.07		
交通及運輸設 備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	2,008,000	2,089,705	0	2,089,705	104.07	81,705	4.07		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	19,490,000	12,269,584	0	12,269,584	62.95	-7,220,416	-37.05	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	19,490,000	8,676,918	0	8,676,918	44.52	-10,813,082	-55.48	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,592,666	0	3,592,666		3,592,666		如上項說明。	如上項說明。
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	171,650,000	72,857,459	0	72,857,459	42.45	-98,792,541	-57.55	1.土地改良物: 時化學舍車道新建工程委託設計案,俟工程進行後再行辦理後續相關作業。 2.房屋及建築: 一、五結二校區行政大樓及畜舍興建計畫:配合興辦事業計畫書變更及核定時程,已完成細部設計,建照申請已核准及進行發包中。 二、活動中心暨游泳池興建工程:為多年期計畫,本月份進行第4次細部設計審查後修正作業。 3.機械及設備:本校亮點計畫刻正辦理設備採購中。 4.什項設備:辦理採購中。	1.儘速辦理給付作業。 2.招標執行中之工程,積極督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物	98,000	0	0	0	98,000	98,000	68,600	0	68,600	70.00	-29,400	-30.00		
房屋及建築	23,611,952	104,919,000	0	0	128,530,952	73,370,364	14,540,815	0	14,540,815	19.82	-58,829,549	-80.18		
機械及設備	5,654,636	79,792,000	0	0	85,446,636	76,683,636	43,888,755	0	43,888,755	57.23	-32,794,881	-42.77		
交通及運輸設備	0	2,028,000	0	0	2,028,000	2,008,000	2,089,705	0	2,089,705	104.07	81,705	4.07		
什項設備	0	20,989,000	0	0	20,989,000	19,490,000	12,269,584	0	12,269,584	62.95	-7,220,416	-37.05		
總 計	29,364,588	207,728,000	0	0	237,092,588	171,650,000	72,857,459	0	72,857,459	42.45	-98,792,541	-57.55		

保存年限:10年