

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	14,954,383	8,937,764	0	8,937,764	59.77	-6,016,619	-40.23		
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00	五結二校區後續 基礎建設工程: 配合其他主體工 程辦理。	儘速督促其他主 體工程進度。
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	1,696,000	98,687	0	98,687	5.82	-1,597,313	-94.18	活動中心暨游泳 池興建工程:本 案正進行公開招 標作業。	未完成招標作業 工程儘速完成招 標程序。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	1,696,000	0	0	0	0.00	-1,696,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	98,687	0	98,687		98,687		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	9,881,798	6,817,121	0	6,817,121	68.99	-3,064,677	-31.01	一、校園緊急求 救及監視安全系 統增設更新採購 案已驗收待付款 。 二、辦理採購中 。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	9,881,798	6,817,121	0	6,817,121	68.99	-3,064,677	-31.01	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	776,585	49,112	0	49,112	6.32	-727,473	-93.68	運動場36公尺照 明燈桿復原工程 施工中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
交通及運輸設 備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	776,585	49,112	0	49,112	6.32	-727,473	-93.68	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	2,100,000	1,972,844	0	1,972,844	93.94	-127,156	-6.06		
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	2,100,000	1,792,284	0	1,792,284	85.35	-307,716	-14.65	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	180,560	0	180,560		180,560			
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	14,954,383	8,937,764	0	8,937,764	59.77	-6,016,619	-40.23	1.活動中心暨游 泳池興建工程正 進行公開招標作 業。 2.五結二校區後 續基礎建設工程 :配合其他主體 工程辦理。	1.招標執行中之 工程,積極督促 工程進度。 2.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-6,016,619		3.校園緊急求救及監視安全系統增設更新採購案已驗收待付款。 4.運動場36公尺照明燈桿復原工程施工中。 5.辦理採購中。	
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	1,696,000	98,687	0	98,687	5.82	-1,597,313	-94.18		
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	9,881,798	6,817,121	0	6,817,121	68.99	-3,064,677	-31.01		
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	776,585	49,112	0	49,112	6.32	-727,473	-93.68		
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	2,100,000	1,972,844	0	1,972,844	93.94	-127,156	-6.06		
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	14,954,383	8,937,764	0	8,937,764	59.77	-6,016,619	-40.23		

保存年限:10年