

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	168,097,383	41,781,864	0	41,781,864	24.86	-126,315,519	-75.14		
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	11,745,000	0	0	0	0.00	-11,745,000	-100.00	五結二校區後續基礎建設工程：五結二校區工程於105.06.07取得建造執照，廠商刻正辦理開工事宜。	儘速督促工程進度。
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	11,745,000	0	0	0	0.00	-11,745,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	96,221,000	2,634,931	0	2,634,931	2.74	-93,586,069	-97.26	活動中心暨游泳池興建工程：本案辦理公開招標作業，經3次流標，建築師調整預算後，刻正辦理審查作業。	未完成招標作業工程儘速完成招標程序。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	96,221,000	467,986	0	467,986	0.49	-95,753,014	-99.51	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,166,945	0	2,166,945		2,166,945		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	47,017,798	27,610,933	0	27,610,933	58.72	-19,406,865	-41.28	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	47,017,798	27,610,933	0	27,610,933	58.72	-19,406,865	-41.28	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	1,696,585	1,331,757	0	1,331,757	78.50	-364,828	-21.50	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	1,696,585	1,331,757	0	1,331,757	78.50	-364,828	-21.50	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	11,417,000	10,204,243	0	10,204,243	89.38	-1,212,757	-10.62	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	11,417,000	6,509,985	0	6,509,985	57.02	-4,907,015	-42.98	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,694,258	0	3,694,258		3,694,258		依實際需求執行付款。	
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	168,097,383	41,781,864	0	41,781,864	24.86	-126,315,519	-75.14	1.活動中心暨游泳池興建工程：本案辦理公開招標作業，經3次	1.招標執行中之工程，積極督促工程進度。 2.俟廠商交貨、

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-126,315,519		流標，建築師調整預算後，刻正辦理審查作業。 2. 五結二校區後續基礎建設工程：於105.06.07取得建造執照，廠商刻正辦理開工事宜。 3. 其他設備辦理採購中。	驗收後立即付款。
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	11,745,000	0	0	0	0.00	-11,745,000	-100.00		
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	96,221,000	2,634,931	0	2,634,931	2.74	-93,586,069	-97.26		
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	47,017,798	27,610,933	0	27,610,933	58.72	-19,406,865	-41.28		
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	1,696,585	1,331,757	0	1,331,757	78.50	-364,828	-21.50		
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	11,417,000	10,204,243	0	10,204,243	89.38	-1,212,757	-10.62		
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	168,097,383	41,781,864	0	41,781,864	24.86	-126,315,519	-75.14		

保存年限:10年