

# 國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	204,102,383	47,784,459	0	47,784,459	23.41	-156,317,924	-76.59		
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	15,775,000	0	0	0	0.00	-15,775,000	-100.00	五結二校區後續基礎建設工程：五結二校區工程於105.06.07取得建造執照，廠商刻正辦理開工事宜。	儘速督促工程進度。
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	15,775,000	0	0	0	0.00	-15,775,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	126,956,000	2,713,106	0	2,713,106	2.14	-124,242,894	-97.86	活動中心暨游泳池興建工程：本案辦理公開招標作業，經3次流標，建築師調整預算後，辦理第1次招標流標。	未完成招標作業工程儘速完成招標程序。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	126,956,000	469,061	0	469,061	0.37	-126,486,939	-99.63	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,244,045	0	2,244,045		2,244,045		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	47,017,798	31,873,956	0	31,873,956	67.79	-15,143,842	-32.21	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	47,017,798	31,873,956	0	31,873,956	67.79	-15,143,842	-32.21	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	2,051,585	1,954,571	0	1,954,571	95.27	-97,014	-4.73	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	2,051,585	1,369,257	0	1,369,257	66.74	-682,328	-33.26	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	585,314	0	585,314		585,314			
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	12,302,000	11,242,826	0	11,242,826	91.39	-1,059,174	-8.61	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	12,302,000	7,548,568	0	7,548,568	61.36	-4,753,432	-38.64	辦理採購中。	俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,694,258	0	3,694,258		3,694,258		依實際需求執行付款。	

保存年限:10年

**國立宜蘭大學校務基金**  
**購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國105年08月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	204,102,383	47,784,459	0	47,784,459	23.41	-156,317,924	-76.59	1.活動中心暨游泳池興建工程：本案辦理公開招標作業，經3次流標，建築師調整預算後，辦理第1次招標流標。 2.五結二校區後續基礎建設工程：於105.06.07取得建造執照，廠商刻正辦理開工事宜。 3.其他設備辦理採購中。	1.招標執行中之工程，積極督促工程進度。 2.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	15,775,000	0	0	0	0.00	-15,775,000	-100.00		
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	126,956,000	2,713,106	0	2,713,106	2.14	-124,242,894	-97.86		
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	47,017,798	31,873,956	0	31,873,956	67.79	-15,143,842	-32.21		
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	2,051,585	1,954,571	0	1,954,571	95.27	-97,014	-4.73		
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	12,302,000	11,242,826	0	11,242,826	91.39	-1,059,174	-8.61		
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	204,102,383	47,784,459	0	47,784,459	23.41	-156,317,924	-76.59		

保存年限:10年