

# 國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱       | 本年度可用預算數      |                         |                        |             |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                                                      | 改進措施                                     |
|------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|            | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>本 法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數   |           |             |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
|            |               |                         |                        |             |             |                      | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| 一般建築及設備計畫  | 121,277,401   | 320,829,000             | 0                      | 0           | 442,106,401 | 442,106,401          | 126,881,310 | 0         | 126,881,310 | 28.70        | -315,225,091      | -71.30       |                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| 土地改良物      | 0             | 28,864,000              | 0                      | -19,900,000 | 8,964,000   | 8,964,000            | 101,147     | 0         | 101,147     | 1.13         | -8,862,853        | -98.87       | 1.本校農權路側門改善工程:已於105年11月30日發包，廠商於105年12月7日開工，目前施工中。<br>2.三生產業園畜禽舍廢(污)水處理工程委託設計監造技術服務案:已於105年12月30日完成簽約，履約進行中。                                                                                                           | 執行中工程儘速督促工程進度。                           |
| 土地改良物      | 0             | 28,864,000              | 0                      | -19,900,000 | 8,964,000   | 8,964,000            | 98,000      | 0         | 98,000      | 1.09         | -8,866,000        | -98.91       | 如上項說明。                                                                                                                                                                                                                 | 如上項說明。                                   |
| 未完工程-土地改良物 | 0             | 0                       | 0                      | 0           | 0           | 0                    | 3,147       | 0         | 3,147       |              | 3,147             |              |                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| 房屋及建築      | 113,410,318   | 169,756,000             | 0                      | 23,500,000  | 306,666,318 | 306,666,318          | 24,083,628  | 0         | 24,083,628  | 7.85         | -282,582,690      | -92.15       | 1.活動中心暨游泳池興建工程：本案進行公開招標作業，至105年12月底業經9次流標，已請設計建築師事務所於106年1月25日前提送修正後預算書圖。<br>2.五結二校區後續基礎建設工程：於105.06.07取得建造執照，業於105年9月開工，正進行宿舍、種豬舍、飼料儲藏區、雞舍、肥豬舍一樓牆筋及模板組立、機電箱體安裝配管及蜂舍地樑澆置完成等工作。<br>3.因實際需要執行「五結二校區牛羊蜂舍新建工程」及「五結二校區校舍新建工 | 1.未完成招標作業工程儘速完成招標程序。<br>2.執行中工程儘速督促工程進度。 |

保存年限:10年

# 國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |            |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                               | 改進措施                      |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數      | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數  |           |            |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                                                                                 |                           |
|                |               |                       |                        |            |             |                      | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                 |                           |
|                |               |                       |                        |            |             |                      |            |           |            |              | -282,582,690      |              | 程」等，由土地<br>改良物、機械及<br>設備預算項下調<br>整。                                                                                                                                                             |                           |
| 房屋及建築          | 113,410,318   | 169,756,000           | 0                      | 23,500,000 | 306,666,318 | 306,666,318          | 4,365,879  | 0         | 4,365,879  | 1.42         | -302,300,439      | -98.58       | 如上項說明。                                                                                                                                                                                          | 如上項說明。                    |
| 未完工程-房屋<br>及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0          | 0           | 0                    | 19,717,749 | 0         | 19,717,749 |              | 19,717,749        |              | 如上項說明。                                                                                                                                                                                          | 如上項說明。                    |
| 機械及設備          | 7,225,498     | 96,190,000            | 0                      | -4,600,000 | 98,815,498  | 98,815,498           | 76,791,123 | 0         | 76,791,123 | 77.71        | -22,024,375       | -22.29       | 1.高壓M1、M2配<br>電站移設工程已<br>發包執行中。<br>2.格致大樓無障<br>礙設備採購案已<br>發包執行中。<br>3.資工系雲端伺<br>服器、RFID讀取<br>設備、感測設備<br>、行動數據模組<br>及施工佈建已發<br>包執行中。<br>4.電算中心房能<br>力改善工程已發<br>包執行中。<br>5.部分設備已辦<br>理採購尚未交貨<br>。 | 俟廠商完工、交<br>貨、驗收後立即<br>付款。 |
| 機械及設備          | 7,225,498     | 96,190,000            | 0                      | -4,600,000 | 98,815,498  | 98,815,498           | 73,941,123 | 0         | 73,941,123 | 74.83        | -24,874,375       | -25.17       | 如上項說明。                                                                                                                                                                                          | 如上項說明。                    |
| 訂購機件-機械<br>及設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0          | 0           | 0                    | 2,850,000  | 0         | 2,850,000  |              | 2,850,000         |              | 如上項說明。                                                                                                                                                                                          | 如上項說明。                    |
| 交通及運輸設備        | 641,585       | 2,616,000             | 0                      | 1,000,000  | 4,257,585   | 4,257,585            | 3,536,450  | 0         | 3,536,450  | 83.06        | -721,135          | -16.94       | 依實際需求執行<br>付款。                                                                                                                                                                                  |                           |
| 交通及運輸設<br>備    | 641,585       | 2,616,000             | 0                      | 1,000,000  | 4,257,585   | 4,257,585            | 3,536,450  | 0         | 3,536,450  | 83.06        | -721,135          | -16.94       |                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 什項設備           | 0             | 23,403,000            | 0                      | 0          | 23,403,000  | 23,403,000           | 22,368,962 | 0         | 22,368,962 | 95.58        | -1,034,038        | -4.42        | 1.變頻一對一分<br>離式省能冷氣－<br>壁掛式10台已發<br>包執行中。<br>2.教橋大樓國際<br>會議廳增設分離<br>式一對一冷氣設<br>備採購案已發包<br>執行中。<br>3.部分設備已辦<br>理採購尚未交貨<br>。                                                                       | 俟廠商完工、交<br>貨、驗收後立即<br>付款。 |

保存年限:10年

# 國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數      |                       |                        |             |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                                               | 改進措施                                                                 |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數   |           |             |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
|           |               |                       |                        |             |             |                      | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 什項設備      | 0             | 23,403,000            | 0                      | 0           | 23,403,000  | 23,403,000           | 18,674,704  | 0         | 18,674,704  | 79.80        | -4,728,296        | -20.20       | 如上項說明。                                                                                                                                                                                                          | 俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。                                                    |
| 訂購機件-什項設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0           | 0                    | 3,694,258   | 0         | 3,694,258   |              | 3,694,258         |              | 依實際需求執行付款。                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
| 總 計       | 121,277,401   | 320,829,000           | 0                      | 0           | 442,106,401 | 442,106,401          | 126,881,310 | 0         | 126,881,310 | 28.70        | -315,225,091      | -71.30       | 1.活動中心暨游泳池興建工程：本案進行公開招標作業，至105年12月底業經9次流標，已請設計建築師事務所於106年1月25日前提送修正後預算書圖。<br>2.五結二校區後續基礎建設工程：於105.06.07取得建造執照，業於105年9月開工，正進行宿舍、種豬舍、飼料儲藏區、雞舍、肥豬舍一樓牆筋及模板組立、機電箱體安裝配管及蜂舍地樑澆置作業。<br>3.部分工程已發包執行中。<br>4.部分設備已辦理採購未交貨。 | 1.活動中心暨游泳池興建工程：儘速完成招標程序。<br>2.招標執行中之工程，積極督促工程進度。<br>3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。 |
| 土地改良物     | 0             | 28,864,000            | 0                      | -19,900,000 | 8,964,000   | 8,964,000            | 101,147     | 0         | 101,147     | 1.13         | -8,862,853        | -98.87       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 房屋及建築     | 113,410,318   | 169,756,000           | 0                      | 23,500,000  | 306,666,318 | 306,666,318          | 24,083,628  | 0         | 24,083,628  | 7.85         | -282,582,690      | -92.15       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 機械及設備     | 7,225,498     | 96,190,000            | 0                      | -4,600,000  | 98,815,498  | 98,815,498           | 76,791,123  | 0         | 76,791,123  | 77.71        | -22,024,375       | -22.29       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 交通及運輸設備   | 641,585       | 2,616,000             | 0                      | 1,000,000   | 4,257,585   | 4,257,585            | 3,536,450   | 0         | 3,536,450   | 83.06        | -721,135          | -16.94       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 什項設備      | 0             | 23,403,000            | 0                      | 0           | 23,403,000  | 23,403,000           | 22,368,962  | 0         | 22,368,962  | 95.58        | -1,034,038        | -4.42        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 總 計       | 121,277,401   | 320,829,000           | 0                      | 0           | 442,106,401 | 442,106,401          | 126,881,310 | 0         | 126,881,310 | 28.70        | -315,225,091      | -71.30       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |

保存年限:10年