

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	260,156,000	189,447,075	0	189,447,075	72.82	-70,708,925	-27.18		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	15,648,000	7,143,654	0	7,143,654	45.65	-8,504,346	-54.35	圖書館廣場及主校門入口軸線環境整建計畫-牧場拆除移設工作併教橋下遮雨棚工程，因施工安全措施及施工品質缺失，要求廠商改善中；目前已逾施工期限，並依契約規定計算逾期及罰款。	積極趕工進，按施工進度依契約規定付款。
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	15,648,000	0	0	0	0.00	-15,648,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	7,143,654	0	7,143,654		7,143,654			
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	151,850,000	109,337,607	0	109,337,607	72.00	-42,512,393	-28.00	1. 半戶外多功能運動廣場新建工程-建築師細部設計迭次修正，惟未達契約及招標條件需求並依契約規定計算逾期及罰款。 2. 園藝系溫室遷建計畫因使用單位對使用需求尚未取得共識，目前尚在協調中。	1. 俟細設成果確認後盡速辦理工程發包，趕趕工進。 2. 俟需求條件確認後，即刻辦理委託技術服務作業。
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	151,850,000	4,710,451	0	4,710,451	3.10	-147,139,549	-96.90	如上項說明	如上項說明
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	104,627,156	0	104,627,156		104,627,156			
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	65,526,000	48,417,552	0	48,417,552	73.89	-17,108,448	-26.11	體育館高壓變電站VCB更新及生資大樓高壓變電站保護電驛更新案已施工完成辦理驗收。	俟驗收合格後，續辦理核銷作業。
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	65,526,000	44,503,090	0	44,503,090	67.92	-21,022,910	-32.08	如上項說明	如上項說明
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,914,462	0	3,914,462		3,914,462			
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	4,118,000	6,385,518	0	6,385,518	155.06	2,267,518	55.06	圖書館2至6樓監	依實際需求辦理

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											2,267,518		控設備更新及購置研究用反射式光學雷達模組。	
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	4,118,000	6,385,518	0	6,385,518	155.06	2,267,518	55.06	如上項說明	如上項說明
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	23,014,000	18,162,744	0	18,162,744	78.92	-4,851,256	-21.08	深耕計畫文創展演廣場設置，尚再履約中。	俟驗收合格後付款
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	23,014,000	14,482,896	0	14,482,896	62.93	-8,531,104	-37.07	如上項說明	如上項說明
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,679,848	0	3,679,848		3,679,848			
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	260,156,000	189,447,075	0	189,447,075	72.82	-70,708,925	-27.18	本校截至11月底止資本支出計畫執行情形，已達累計分配數72.82%，卻未達全年度可用預算數90%之原因，主要係半戶外多功能運動廣場新建工程及圖書館廣場及主校門入口軸線環境整建計畫，茲說明如下： 一、半戶外多功能運動廣場新建工程-建築師細部設計迭次修正，惟未達契約及招標條件需求並依契約規定計算逾期及罰款。 二、園藝系溫室遷建計畫因使用單位對使用需求尚未取得共識，目前尚在協調中。	1. 俟細設成果確認後盡速辦理工程發包，趕趕工進。 2. 俟需求條件確認後，即刻辦理委託技術服務作業
不動產、廠房及設備	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	260,156,000	189,447,075	0	189,447,075	72.82	-70,708,925	-27.18		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	15,648,000	7,143,654	0	7,143,654	45.65	-8,504,346	-54.35		
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	151,850,000	109,337,607	0	109,337,607	72.00	-42,512,393	-28.00		
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	65,526,000	48,417,552	0	48,417,552	73.89	-17,108,448	-26.11		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	4,118,000	6,385,518	0	6,385,518	155.06	2,267,518	55.06		
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	23,014,000	18,162,744	0	18,162,744	78.92	-4,851,256	-21.08		
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	260,156,000	189,447,075	0	189,447,075	72.82	-70,708,925	-27.18		

保存年限:10年