

# 國立宜蘭大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱       | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                 | 改進措施              |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數  |           |            |              | 比較增減              |              |                                                                   |                   |
|            |               |                       |                        |       |             |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                   |                   |
| 一般建築及設備計畫  | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 41,979,000         | 57,928,874 | 0         | 57,928,874 | 137.99       | 15,949,874        | 37.99        |                                                                   |                   |
| 土地改良物      | 5,376,816     | 25,400,000            | 0                      | 0     | 30,776,816  | 6,385,000          | 5,469,805  | 0         | 5,469,805  | 85.67        | -915,195          | -14.33       | 校總區空間整合及主校門景觀軸線調整工程已完成部分驗收，未完工程俟學校通知，配合招商區工程進度再通知進場施工(預定109年11月)。 | 依實際進度及契約規定辦理估驗付款。 |
| 土地改良物      | 5,376,816     | 25,400,000            | 0                      | 0     | 30,776,816  | 6,385,000          | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -6,385,000        | -100.00      | 如上項說明                                                             | 如上項說明             |
| 未完工程-土地改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                  | 5,469,805  | 0         | 5,469,805  |              | 5,469,805         |              |                                                                   |                   |
| 房屋及建築      | 12,947,669    | 159,400,000           | 0                      | 0     | 172,347,669 | 8,500,000          | 21,915,221 | 0         | 21,915,221 | 257.83       | 13,415,221        | 157.83       | 活動中心新建工程計畫，進行3樓頂版鋼筋綁紮、模板組立、消防水電配管及混凝土澆置，屋突鋼筋綁紮及模板組立，廠商進度超前。       | 依實際進度及契約規定辦理估驗付款。 |
| 房屋及建築      | 12,947,669    | 159,400,000           | 0                      | 0     | 172,347,669 | 8,500,000          | 236,076    | 0         | 236,076    | 2.78         | -8,263,924        | -97.22       | 如上項說明                                                             | 如上項說明             |
| 未完工程-房屋及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                  | 21,679,145 | 0         | 21,679,145 |              | 21,679,145        |              |                                                                   |                   |
| 機械及設備      | 369,000       | 75,802,000            | 0                      | 0     | 76,171,000  | 18,646,000         | 21,936,722 | 0         | 21,936,722 | 117.65       | 3,290,722         | 17.65        | 因實驗及教學研究實際需求，購置設備。                                                | 爾後按教學需要核實分配預算。    |
| 機械及設備      | 369,000       | 75,802,000            | 0                      | 0     | 76,171,000  | 18,646,000         | 21,227,179 | 0         | 21,227,179 | 113.84       | 2,581,179         | 13.84        | 如上項說明                                                             | 如上項說明             |
| 訂購機件-機械及設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                  | 709,543    | 0         | 709,543    |              | 709,543           |              |                                                                   |                   |
| 交通及運輸設備    | 186,000       | 3,302,000             | 0                      | 0     | 3,488,000   | 832,000            | 692,924    | 0         | 692,924    | 83.28        | -139,076          | -16.72       | 校園監視系統設備評估校內裝設位置及汰舊更新，目前依實際情況陸續建置及更新中。                            | 刻正依實際需要，積極建置及更新中。 |
| 交通及運輸設備    | 186,000       | 3,302,000             | 0                      | 0     | 3,488,000   | 832,000            | 692,924    | 0         | 692,924    | 83.28        | -139,076          | -16.72       | 如上項說明                                                             | 如上項說明             |
| 什項設備       | 0             | 19,661,000            | 0                      | 0     | 19,661,000  | 7,616,000          | 7,914,202  | 0         | 7,914,202  | 103.92       | 298,202           | 3.92         | 因實驗及教學研                                                           | 爾後按教學需要           |

保存年限:10年

# 國立宜蘭大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱          | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施    |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------|
|               | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數  |           |            |              | 比較增減              |              |                   |         |
|               |               |                       |                        |       |             |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |         |
|               |               |                       |                        |       |             |                    |            |           |            |              | 298,202           |              | 究實際需求，購<br>置設備。   | 核實分配預算。 |
| 什項設備          | 0             | 19,661,000            | 0                      | 0     | 19,661,000  | 7,616,000          | 4,996,491  | 0         | 4,996,491  | 65.61        | -2,619,509        | -34.39       | 如上項說明             | 如上項說明   |
| 訂購機件-什項<br>設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                  | 2,917,711  | 0         | 2,917,711  |              | 2,917,711         |              |                   |         |
| 總 計           | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 41,979,000         | 57,928,874 | 0         | 57,928,874 | 137.99       | 15,949,874        | 37.99        |                   |         |
| 不動產、廠房及<br>設備 | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 41,979,000         | 57,928,874 | 0         | 57,928,874 | 137.99       | 15,949,874        | 37.99        |                   |         |
| 土地改良物         | 5,376,816     | 25,400,000            | 0                      | 0     | 30,776,816  | 6,385,000          | 5,469,805  | 0         | 5,469,805  | 85.67        | -915,195          | -14.33       |                   |         |
| 房屋及建築         | 12,947,669    | 159,400,000           | 0                      | 0     | 172,347,669 | 8,500,000          | 21,915,221 | 0         | 21,915,221 | 257.83       | 13,415,221        | 157.83       |                   |         |
| 機械及設備         | 369,000       | 75,802,000            | 0                      | 0     | 76,171,000  | 18,646,000         | 21,936,722 | 0         | 21,936,722 | 117.65       | 3,290,722         | 17.65        |                   |         |
| 交通及運輸設備       | 186,000       | 3,302,000             | 0                      | 0     | 3,488,000   | 832,000            | 692,924    | 0         | 692,924    | 83.28        | -139,076          | -16.72       |                   |         |
| 什項設備          | 0             | 19,661,000            | 0                      | 0     | 19,661,000  | 7,616,000          | 7,914,202  | 0         | 7,914,202  | 103.92       | 298,202           | 3.92         |                   |         |
| 總 計           | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 41,979,000         | 57,928,874 | 0         | 57,928,874 | 137.99       | 15,949,874        | 37.99        |                   |         |

保存年限:10年