

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國109年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				18,879,485	283,565,000	4,438,000	0	306,882,485	
土地改良物			109.01 109.12	5,376,816	25,400,000	2,223,000	7,114,000	40,113,816	
土地改良物			109.01 109.12	5,376,816	25,400,000	2,223,000	7,114,000	40,113,816	
未完工程-土地改良物			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
房屋及建築			109.01 109.12	12,947,669	159,400,000	0	-22,664,000	149,683,669	
房屋及建築			109.01 109.12	12,947,669	159,400,000	0	-22,664,000	149,683,669	
未完工程-房屋及建築			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
預付工程及土地款-房屋及建築			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			109.01 109.12	369,000	75,802,000	0	12,646,000	88,817,000	
機械及設備			109.01 109.12	369,000	75,802,000	0	12,646,000	88,817,000	
訂購機件-機械及設備			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			109.01 109.12	186,000	3,302,000	0	1,514,000	5,002,000	
交通及運輸設備			109.01 109.12	186,000	3,302,000	0	1,514,000	5,002,000	
什項設備			109.01 109.12	0	19,661,000	2,215,000	1,390,000	23,266,000	
什項設備			109.01 109.12	0	19,661,000	2,215,000	1,390,000	23,266,000	
訂購機件-什項設備			109.01 109.12	0	0	0	0	0	
合 計				18,879,485	283,565,000	4,438,000	0	306,882,485	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
306,882,485		238,244,887	77.63	238,244,887	77.63	
40,113,816		31,183,137	77.74	31,183,137	77.74	主要係因「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」年末近3個月連續降雨，施工面無法全面推展。
40,113,816		0	0.00	0	0.00	
0		31,183,137		31,183,137		
149,683,669		98,884,135	66.06	98,884,135	66.06	主要係因： 一、「園藝舊館生機教習大樓遷建計畫」為提升工程品質，本案擬採最有利標決標方式辦理，衍生相關行政作業時間。 二、「園藝系溫室遷建計畫」已完成設計及成果審查，惟為爭取農委會補助，須延緩至110年辦理發包作業。 三、「創新育成中心興建計畫」為教學發展長期需求，於建築規劃案花費較長時間討論。
149,683,669		1,852,967	1.24	1,852,967	1.24	
0		77,007,149		77,007,149		
0		20,024,019		20,024,019		
88,817,000		81,516,099	91.78	81,516,099	91.78	
88,817,000		79,436,739	89.44	79,436,739	89.44	
0		2,079,360		2,079,360		
5,002,000		4,682,784	93.62	4,682,784	93.62	
5,002,000		4,682,784	93.62	4,682,784	93.62	
23,266,000		21,978,732	94.47	21,978,732	94.47	
23,266,000		19,061,021	81.93	19,061,021	81.93	
0		2,917,711		2,917,711		
306,882,485		238,244,887	77.63	238,244,887	77.63	