

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國114年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫					222,024,000			222,024,000	
土地改良物			114.01 114.12		12,537,000			12,537,000	
土地改良物			114.01 114.12		12,537,000			12,537,000	
未完工程-土地改良物			114.01 114.12						
房屋及建築			114.01 114.12		108,352,000		-18,151,000	90,201,000	
房屋及建築			114.01 114.12		108,352,000		-18,151,000	90,201,000	
未完工程-房屋及建築			114.01 114.12						
機械及設備			114.01 114.12		80,360,000		5,465,000	85,825,000	
機械及設備			114.01 114.12		80,360,000		5,465,000	85,825,000	
訂購機件-機械及設備			114.01 114.12						
交通及運輸設備			114.01 114.12		5,183,000		622,000	5,805,000	
交通及運輸設備			114.01 114.12		5,183,000		622,000	5,805,000	
什項設備			114.01 114.12		15,592,000		12,064,000	27,656,000	
什項設備			114.01 114.12		15,592,000		12,064,000	27,656,000	
訂購機件-什項設備			114.01 114.12						
合 計					222,024,000			222,024,000	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
222,024,000		183,028,100	82.44	183,028,100	82.44	
12,537,000		31,440	0.25	31,440	0.25	「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」辦理公共設施道路景觀三期工程，建築執照申請及施工界面須配合食品創客工程進度，遲至4月15日開工，施工進度落後嚴重，暫停計價支付工程款。
12,537,000			0.00		0.00	
		31,440		31,440		
90,201,000		63,713,903	70.64	63,713,903	70.64	「食品創客暨實習場域整建計畫」本工程進度已達100%，並於114年10月30日辦理驗收，尚在缺失改善中。
90,201,000		25,145,729	27.88	25,145,729	27.88	
		38,568,174		38,568,174		
85,825,000		85,823,927	100.00	85,823,927	100.00	
85,825,000		85,207,927	99.28	85,207,927	99.28	
		616,000		616,000		
5,805,000		5,803,903	99.98	5,803,903	99.98	
5,805,000		5,803,903	99.98	5,803,903	99.98	
27,656,000		27,654,927	100.00	27,654,927	100.00	
27,656,000		25,656,384	92.77	25,656,384	92.77	
		1,998,543		1,998,543		
222,024,000		183,028,100	82.44	183,028,100	82.44	