

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	69,334,770	19,050,912	0	19,050,912	27.48	-50,283,858	-72.52		
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	28,569,545	1,047,717	0	1,047,717	3.67	-27,521,828	-96.33	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 土建工程正 驗缺失改善中。 水電工程報初 驗缺失改善中。 二、綜合教學大 樓新建工程： 公共藝術品 辦理驗收完成付 款。 三、實驗動物中 心： 驗收完成待 付款。 四、五結第二校 區行政大樓及畜 舍興建工程： 調整需求中 。 五、五結二校區 綜合教學大樓興 建計畫： 興辦事業計 畫修正中。 六、自來水管線 更新遷移工程： 規劃方案中 。	1.確認工程完工 情形，擇定驗收 時程。 2.未完成招標作 業工程，儘速完 成招標文件審查 及招標程序。
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	28,569,545	0	0	0	0.00	-28,569,545	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,047,717	0	1,047,717		1,047,717		無	無
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	31,597,679	15,456,445	0	15,456,445	48.92	-16,141,234	-51.08	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	31,597,679	15,456,445	0	15,456,445	48.92	-16,141,234	-51.08	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	1,186,406	774,280	0	774,280	65.26	-412,126	-34.74	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
交通及運輸設 備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	1,186,406	774,280	0	774,280	65.26	-412,126	-34.74	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	7,981,140	1,772,470	0	1,772,470	22.21	-6,208,670	-77.79	辦理採購中。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	7,981,140	1,690,770	0	1,690,770	21.18	-6,290,370	-78.82	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	81,700	0	81,700		81,700		無	無
總 計	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	69,334,770	19,050,912	0	19,050,912	27.48	-50,283,858	-72.52	房屋及建築： 一、工學院大樓 新建工程： 土建工程正 驗缺失改善中。 水電工程報初驗 缺失改善中。 二、綜合教學大 樓新建工程： 公共藝術品 辦理驗收完成付 款。 三、實驗動物中 心： 驗收完成待 付款。 四、五結二校區 行政大樓及畜 舍興建工程： 調整需求中。 五、五結二校區 綜合教學大樓興 建計畫： 興辦事業計 畫修正中。 六、自來水管線 更新遷移工程： 規劃方案中。 機械及設備：辦 理採購中。 交通及運輸設備 ：辦理採購中。 什項設備：辦理 採購中。	1.確認工程完工 情形，擇定驗收 時程。 2.未完成招標作 業工程，儘速完 成招標文件審查 及招標程序。 3.俟廠商交貨、 驗收後立即付款。 。
房屋及建築	68,098,055	50,400,000	0	0	118,498,055	28,569,545	1,047,717	0	1,047,717	3.67	-27,521,828	-96.33		
機械及設備	12,661,679	80,980,000	0	0	93,641,679	31,597,679	15,456,445	0	15,456,445	48.92	-16,141,234	-51.08		
交通及運輸設備	778,406	1,973,000	0	0	2,751,406	1,186,406	774,280	0	774,280	65.26	-412,126	-34.74		
什項設備	14,133,140	19,799,000	0	0	33,932,140	7,981,140	1,772,470	0	1,772,470	22.21	-6,208,670	-77.79		
總 計	95,671,280	153,152,000	0	0	248,823,280	69,334,770	19,050,912	0	19,050,912	27.48	-50,283,858	-72.52		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

保存年限:10年