

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	35,213,383	17,389,995	0	17,389,995	49.38	-17,823,388	-50.62		
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	1,843,000	0	0	0	0.00	-1,843,000	-100.00	五結二校區後續 基礎建設工程: 配合其他主體工 程辦理。	儘速督促其他主 體工程進度。
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	1,843,000	0	0	0	0.00	-1,843,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	6,926,000	1,806,042	0	1,806,042	26.08	-5,119,958	-73.92	活動中心暨游泳 池興建工程:本 案正進行公開招 標作業。	未完成招標作業 工程儘速完成招 標程序。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	6,926,000	0	0	0	0.00	-6,926,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,806,042	0	1,806,042		1,806,042		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	21,427,798	8,621,932	0	8,621,932	40.24	-12,805,866	-59.76	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	21,427,798	8,621,932	0	8,621,932	40.24	-12,805,866	-59.76	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	1,176,585	1,021,710	0	1,021,710	86.84	-154,875	-13.16	運動場36公尺照 明燈桿復原工程 已完工待驗收。	俟驗收後立即付 款。
交通及運輸設 備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	1,176,585	1,021,710	0	1,021,710	86.84	-154,875	-13.16	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	3,840,000	5,940,311	0	5,940,311	154.70	2,100,311	54.70	科技部計畫依實 際需求執行付款 。	
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	3,840,000	2,251,001	0	2,251,001	58.62	-1,588,999	-41.38	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,689,310	0	3,689,310		3,689,310			
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	35,213,383	17,389,995	0	17,389,995	49.38	-17,823,388	-50.62	1.活動中心暨游 泳池興建工程正 進行公開招標作 業。 2.五結二校區後 續基礎建設工程 :配合其他主體 工程辦理。 3.運動場36公尺 照明燈桿復原工	1.招標執行中之 工程,積極督促 工程進度。 2.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-17,823,388		程已完工待驗收。 4.辦理採購中。	
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	1,843,000	0	0	0	0.00	-1,843,000	-100.00		
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	6,926,000	1,806,042	0	1,806,042	26.08	-5,119,958	-73.92		
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	21,427,798	8,621,932	0	8,621,932	40.24	-12,805,866	-59.76		
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	1,176,585	1,021,710	0	1,021,710	86.84	-154,875	-13.16		
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	3,840,000	5,940,311	0	5,940,311	154.70	2,100,311	54.70		
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	35,213,383	17,389,995	0	17,389,995	49.38	-17,823,388	-50.62		

保存年限:10年