

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	99,171,383	24,436,396	0	24,436,396	24.64	-74,734,987	-75.36		
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	4,529,000	0	0	0	0.00	-4,529,000	-100.00	五結二校區後續 基礎建設工程： 五結二校區工程 建照申請中。	儘速督促工程進 度。
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	4,529,000	0	0	0	0.00	-4,529,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	56,248,000	1,985,314	0	1,985,314	3.53	-54,262,686	-96.47	活動中心暨游泳 池興建工程：本 案辦理公開招標 作業，經3次流 標，擬請建築師 調整預算後，進 行後續發包作業 。	未完成招標作業 工程儘速完成招 標程序。
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	56,248,000	0	0	0	0.00	-56,248,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,985,314	0	1,985,314		1,985,314		如上項說明。	如上項說明。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	31,797,798	14,632,459	0	14,632,459	46.02	-17,165,339	-53.98	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	31,797,798	14,632,459	0	14,632,459	46.02	-17,165,339	-53.98	如上項說明。	如上項說明。
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	1,376,585	1,073,690	0	1,073,690	78.00	-302,895	-22.00	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
交通及運輸設 備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	1,376,585	1,073,690	0	1,073,690	78.00	-302,895	-22.00	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	5,220,000	6,744,933	0	6,744,933	129.21	1,524,933	29.21	依實際需求執行 付款。	
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	5,220,000	3,055,623	0	3,055,623	58.54	-2,164,377	-41.46	辦理採購中。	俟廠商完工、交 貨、驗收後立即 付款。
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,689,310	0	3,689,310		3,689,310		依實際需求執行 付款。	
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	99,171,383	24,436,396	0	24,436,396	24.64	-74,734,987	-75.36	1.活動中心暨游 泳池興建工程： 本案辦理公開招 標作業，經3次 流標，擬請建築 師調整預算後， 進行後續發包作 。	1.招標執行中之 工程，積極督促 工程進度。 2.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											- 74,734,987		業。 2. 五結二校區後 續基礎建設工程 ;五結二校區工 程建照申請中。 3. 其他設備辦理 採購中。	
土地改良物	0	28,864,000	0	0	28,864,000	4,529,000	0	0	0	0.00	-4,529,000	-100.00		
房屋及建築	113,410,318	169,756,000	0	0	283,166,318	56,248,000	1,985,314	0	1,985,314	3.53	-54,262,686	-96.47		
機械及設備	7,225,498	96,190,000	0	0	103,415,498	31,797,798	14,632,459	0	14,632,459	46.02	-17,165,339	-53.98		
交通及運輸設備	641,585	2,616,000	0	0	3,257,585	1,376,585	1,073,690	0	1,073,690	78.00	-302,895	-22.00		
什項設備	0	23,403,000	0	0	23,403,000	5,220,000	6,744,933	0	6,744,933	129.21	1,524,933	29.21		
總 計	121,277,401	320,829,000	0	0	442,106,401	99,171,383	24,436,396	0	24,436,396	24.64	-74,734,987	-75.36		

保存年限:10年