

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	196,735,621	149,543,000	0	0	346,278,621	63,084,916	59,032,378	0	59,032,378	93.58	-4,052,538	-6.42		
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	2,099,000	1,005,522	0	1,005,522	47.90	-1,093,478	-52.10	1.女中路眷舍拆除建商場一周邊景觀改造工程：俟校園整體規劃完成後，再行辦理後續工程作業。 2.三生產學園畜禽舍廢(污)水處理工程委託設計監造技術服務作業：辦理第一期款核撥作業中。	儘速辦理相關作業。
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	2,099,000	1,005,522	0	1,005,522	47.90	-1,093,478	-52.10	如上項說明。	如上項說明。
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	24,506,000	19,511,377	0	19,511,377	79.62	-4,994,623	-20.38	五結二校區校舍新建工程：目前蜂舍已完成屋頂結構工程，牛、羊舍混凝土澆置完成，雞、豬及飼料區完成外壁粉刷工程，辦理變更設計中，機電工程開工準備中。	執行中工程儘速督促工程進度。
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	24,506,000	1,760,567	0	1,760,567	7.18	-22,745,433	-92.82		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	17,750,810	0	17,750,810		17,750,810			
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	31,656,216	31,396,612	0	31,396,612	99.18	-259,604	-0.82	依實際需求執行。	
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	31,656,216	21,808,754	0	21,808,754	68.89	-9,847,462	-31.11		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	9,587,858	0	9,587,858		9,587,858			
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	205,000	909,101	0	909,101	443.46	704,101	343.46	依實際需求執行。	
交通及運輸設 備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	205,000	909,101	0	909,101	443.46	704,101	343.46		
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	4,618,700	6,209,766	0	6,209,766	134.45	1,591,066	34.45	依實際需求執行。	

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	4,618,700	2,564,972	0	2,564,972	55.53	-2,053,728	-44.47		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,644,794	0	3,644,794		3,644,794			
總 計	196,735,621	149,543,000	0	0	346,278,621	63,084,916	59,032,378	0	59,032,378	93.58	-4,052,538	-6.42	1.女中路眷舍拆除建商場一周邊景觀改造工程：俟校園整體規劃完成後，再行辦理後續工程作業。 2.三生產學園畜禽舍廢(污)水處理工程委託設計監造技術服務作業：辦理第一期款核撥作業中。 3.五結二校區校舍新建工程：目前蜂舍已完成屋頂結構工程，牛、羊舍混凝土澆置完成，雞、豬及飼料區完成外壁粉刷工程，辦理變更設計中，機電工程開工準備中。	1.儘速辦理相關作業。 2.執行中工程儘速督促工程進度。
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	2,099,000	1,005,522	0	1,005,522	47.90	-1,093,478	-52.10		
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	24,506,000	19,511,377	0	19,511,377	79.62	-4,994,623	-20.38		
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	31,656,216	31,396,612	0	31,396,612	99.18	-259,604	-0.82		
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	205,000	909,101	0	909,101	443.46	704,101	343.46		
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	4,618,700	6,209,766	0	6,209,766	134.45	1,591,066	34.45		
總 計	196,735,621	149,543,000	0	0	346,278,621	63,084,916	59,032,378	0	59,032,378	93.58	-4,052,538	-6.42		

保存年限:10年