

國立宜蘭大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	196,735,621	149,543,000	0	0	346,278,621	120,036,916	78,556,013	0	78,556,013	65.44	-41,480,903	-34.56		
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	2,462,000	1,105,522	0	1,105,522	44.90	-1,356,478	-55.10	女中路眷舍拆除 建商場一周邊景 觀改造工程:俟 校園整體規劃完 成後,再行辦理 後續工程作業。	儘速辦理相關作 業。
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	2,462,000	1,005,522	0	1,005,522	40.84	-1,456,478	-59.16	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000		100,000			
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	51,115,000	29,769,767	0	29,769,767	58.24	-21,345,233	-41.76	1.五結二校區校 舍新建工程:目 前雞舍已完成屋 頂結構工程,牛 、羊舍混凝土澆 置完成,雞、豬 及飼料區完成外 壁粉刷工程。 2.五結二校區校 舍新建工程(機 電工程):已開工 ，施工準備中， 相關管材已進料 完成。	執行中工程儘速 督促工程進度。
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	51,115,000	1,760,567	0	1,760,567	3.44	-49,354,433	-96.56	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	28,009,200	0	28,009,200		28,009,200			
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	54,207,216	38,920,704	0	38,920,704	71.80	-15,286,512	-28.20	1.動物飼養與產 品加工建置計畫 :部分項目已公 告上網,刻正辦 理招標作業。 2.電梯改善工程 :已完成招標作 業,廠商進料準 備中。 3.其他機械設備 :俟實際執行需 求,辦理採購作 業。	1.儘速辦理採購 招標作業。 2.俟廠商交貨、 驗收後立即付款 。
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	54,207,216	29,027,965	0	29,027,965	53.55	-25,179,251	-46.45	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	9,892,739	0	9,892,739		9,892,739			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	1,372,000	1,263,391	0	1,263,391	92.08	-108,609	-7.92	1.會議室擴音設備更新計畫:會議室內部整體規劃中,俟規劃作業完成後,辦理音響設備更新作業。 2.其他交通及運輸設備:俟實際執行需求,辦理採購作業。	1.儘速辦理規劃作業。 2.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	1,372,000	1,263,391	0	1,263,391	92.08	-108,609	-7.92	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	10,880,700	7,496,629	0	7,496,629	68.90	-3,384,071	-31.10	1.圖書館充實各類型館藏計畫:刻正辦理書籍採購作業。 2.節約能源工作計畫之冷氣及變頻冷氣:刻正辦理初步裝設規劃中。 3.其他什項設備:俟實際執行需求,辦理採購作業。	1.儘速完成初步規劃作業。 2.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	10,880,700	3,851,835	0	3,851,835	35.40	-7,028,865	-64.60	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,644,794	0	3,644,794		3,644,794			
總 計	196,735,621	149,543,000	0	0	346,278,621	120,036,916	78,556,013	0	78,556,013	65.44	-41,480,903	-34.56	1.土地改良物:女中路眷舍拆除建商場一周邊景觀改造工程:俟校園整體規劃完成後,再行辦理後續工程作業。 2.房屋及建築:(1)五結二校區校舍新建工程:目前雞舍已完成屋頂結構工程,牛、羊舍混凝土澆置完成,雞、豬及飼料區完成外壁粉刷工程。 (2)五結二校區校舍新建工程(機電工程):已	1.儘速辦理相關作業。 2.執行中工程儘速督促工程進度。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數		比較增減(-)					
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		% (4)/(2)	
										-41,480,903		開工，施工準備中，相關管材已進料完成。 3.機械及設備： (1)動物飼養與產品加工建置計畫:部分項目已公告上網，刻正辦理招標作業。 (2)電梯改善工程:已完成招標作業，廠商進料準備中。 (3)其他機械設備:俟實際執行需求，辦理採購作業。 4.交通及運輸設備： (1)會議室擴音設備更新計畫:會議室內部整體規劃中，俟規劃作業完成後，辦理音響設備更新作業。 (2)其他交通及運輸設備:俟實際執行需求，辦理採購作業。 5.什項設備： (1)圖書館充實各類型館藏計畫:刻正辦理書籍採購作業。 (2)節約能源工作計畫之冷氣及變頻冷氣:刻正辦理初步裝設規劃中。 (3)其他什項設備:俟實際執行需求，辦理採購作業。		
土地改良物	1,399,000	5,500,000	0	0	6,899,000	2,462,000	1,105,522	0	1,105,522	44.90	-1,356,478	-55.10		
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	51,115,000	29,769,767	0	29,769,767	58.24	-21,345,233	-41.76		
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	54,207,216	38,920,704	0	38,920,704	71.80	-15,286,512	-28.20		
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	1,372,000	1,263,391	0	1,263,391	92.08	-108,609	-7.92		
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	10,880,700	7,496,629	0	7,496,629	68.90	-3,384,071	-31.10		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	196,735,621	149,543,000	0	0	346,278,621	120,036,916	78,556,013	0	78,556,013	65.44	-41,480,903	-34.56		

保存年限:10年