

# 國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                             | 改進措施                                          |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數  |           |            |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                               |                                               |
|                |               |                       |                        |       |             |                      | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                               |                                               |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 196,735,621   | 149,543,000           | 83,253,000             | 0     | 429,531,621 | 160,508,283          | 89,387,385 | 0         | 89,387,385 | 55.69        | -71,120,898       | -44.31       |                                                                                                                                               |                                               |
| 土地改良物          | 1,399,000     | 5,500,000             | 83,253,000             | 0     | 90,152,000  | 3,087,000            | 1,105,522  | 0         | 1,105,522  | 35.81        | -1,981,478        | -64.19       | 女中路眷舍拆除<br>建商場一周邊景<br>觀改造工程:俟<br>校園整體規劃完<br>成後，再行辦理<br>後續工程作業。                                                                                | 儘速辦理相關作<br>業。                                 |
| 土地改良物          | 1,399,000     | 5,500,000             | 83,253,000             | 0     | 90,152,000  | 3,087,000            | 1,005,522  | 0         | 1,005,522  | 32.57        | -2,081,478        | -67.43       | 如上項說明。                                                                                                                                        | 如上項說明。                                        |
| 未完工程-土地<br>改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 100,000    | 0         | 100,000    |              | 100,000           |              |                                                                                                                                               |                                               |
| 房屋及建築          | 176,694,705   | 4,209,000             | 0                      | 0     | 180,903,705 | 74,794,367           | 30,487,153 | 0         | 30,487,153 | 40.76        | -44,307,214       | -59.24       | 1.五結二校區校<br>舍新建工程：目<br>前雞舍已完成屋<br>頂結構工程，牛<br>、羊舍混凝土澆<br>置完成，雞、豬<br>及飼料區完成外<br>壁粉刷工程。<br>2.五結二校區校<br>舍新建工程(機<br>電工程):已開工<br>，管線配置及埋<br>設工程進行中。 | 執行中工程儘速<br>督促工程進度。                            |
| 房屋及建築          | 176,694,705   | 4,209,000             | 0                      | 0     | 180,903,705 | 74,794,367           | 1,964,382  | 0         | 1,964,382  | 2.63         | -72,829,985       | -97.37       | 如上項說明。                                                                                                                                        | 如上項說明。                                        |
| 未完工程-房屋<br>及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 28,522,771 | 0         | 28,522,771 |              | 28,522,771        |              |                                                                                                                                               |                                               |
| 機械及設備          | 17,724,216    | 111,887,000           | 0                      | 0     | 129,611,216 | 66,748,216           | 47,813,252 | 0         | 47,813,252 | 71.63        | -18,934,964       | -28.37       | 1.動物飼養與產<br>品加工建置計畫<br>:部分項目已公<br>告上網，本月底<br>已完成決標作業<br>。<br>2.電梯改善工程<br>:已完成招標作<br>業，廠商進料準<br>備中。<br>3.其他機械設備<br>:俟實際執行需<br>求，辦理採購作<br>業。    | 1.儘速辦理採購<br>招標作業。<br>2.俟廠商交貨、<br>驗收後立即付款<br>。 |
| 機械及設備          | 17,724,216    | 111,887,000           | 0                      | 0     | 129,611,216 | 66,748,216           | 34,703,629 | 0         | 34,703,629 | 51.99        | -32,044,587       | -48.01       | 如上項說明。                                                                                                                                        | 如上項說明。                                        |
| 訂購機件-機械        | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 13,109,623 | 0         | 13,109,623 |              | 13,109,623        |              |                                                                                                                                               |                                               |

保存年限:10年

# 國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                              | 改進措施                              |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數  |           |            |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                |                                   |
|           |               |                       |                        |       |             |                      | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                |                                   |
| 及設備       |               |                       |                        |       |             |                      |            |           |            |              | 13,109,623        |              |                                                                                                                |                                   |
| 交通及運輸設備   | 0             | 2,500,000             | 0                      | 0     | 2,500,000   | 1,558,000            | 1,558,871  | 0         | 1,558,871  | 100.06       | 871               | 0.06         | 1.會議室擴音設備更新計畫:會議室內部整體規劃中，俟規劃作業完成後，辦理音響設備更新作業。<br>2.其他交通及運輸設備:俟實際執行需求，辦理採購作業。                                   | 1.儘速辦理規劃作業。<br>2.俟廠商交貨、驗收後立即付款。   |
| 交通及運輸設備   | 0             | 2,500,000             | 0                      | 0     | 2,500,000   | 1,558,000            | 1,558,871  | 0         | 1,558,871  | 100.06       | 871               | 0.06         | 如上項說明。                                                                                                         | 如上項說明。                            |
| 什項設備      | 917,700       | 25,447,000            | 0                      | 0     | 26,364,700  | 14,320,700           | 8,422,587  | 0         | 8,422,587  | 58.81        | -5,898,113        | -41.19       | 1.圖書館充實各類型館藏計畫:刻正辦理書籍採購作業。<br>2.節約能源工作計畫之冷氣及變頻冷氣:刻正辦理初步裝設規劃中。<br>3.其他什項設備:俟實際執行需求，辦理採購作業。                      | 1.儘速完成初步規劃作業。<br>2.俟廠商交貨、驗收後立即付款。 |
| 什項設備      | 917,700       | 25,447,000            | 0                      | 0     | 26,364,700  | 14,320,700           | 4,777,793  | 0         | 4,777,793  | 33.36        | -9,542,907        | -66.64       | 如上項說明。                                                                                                         | 如上項說明。                            |
| 訂購機件-什項設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 3,644,794  | 0         | 3,644,794  |              | 3,644,794         |              |                                                                                                                |                                   |
| 總 計       | 196,735,621   | 149,543,000           | 83,253,000             | 0     | 429,531,621 | 160,508,283          | 89,387,385 | 0         | 89,387,385 | 55.69        | -71,120,898       | -44.31       | 1.女中路眷舍拆除建商場一周邊景觀改造工程:俟校園整體規劃後，再行辦理後續作業。<br>2.五結二校區校舍新建工程:相關機電設備及配線、給排水設施等，已開工，其管線配置及埋設工程進行中。<br>3.部分設備:辦理採購中。 | 1.儘速辦理相關作業。<br>2.執行中工程儘速督促工程進度。   |
| 土地改良物     | 1,399,000     | 5,500,000             | 83,253,000             | 0     | 90,152,000  | 3,087,000            | 1,105,522  | 0         | 1,105,522  | 35.81        | -1,981,478        | -64.19       |                                                                                                                |                                   |

保存年限:10年

**國立宜蘭大學校務基金**  
**購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|---------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                    | 實 際 執 行 數  |           |            | 比較增減(-)      |                   |              |                   |      |
|         |               |                       |                        |       |             |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 房屋及建築   | 176,694,705   | 4,209,000             | 0                      | 0     | 180,903,705 | 74,794,367         | 30,487,153 | 0         | 30,487,153 | 40.76        | -44,307,214       | -59.24       |                   |      |
| 機械及設備   | 17,724,216    | 111,887,000           | 0                      | 0     | 129,611,216 | 66,748,216         | 47,813,252 | 0         | 47,813,252 | 71.63        | -18,934,964       | -28.37       |                   |      |
| 交通及運輸設備 | 0             | 2,500,000             | 0                      | 0     | 2,500,000   | 1,558,000          | 1,558,871  | 0         | 1,558,871  | 100.06       | 871               | 0.06         |                   |      |
| 什項設備    | 917,700       | 25,447,000            | 0                      | 0     | 26,364,700  | 14,320,700         | 8,422,587  | 0         | 8,422,587  | 58.81        | -5,898,113        | -41.19       |                   |      |
| 總 計     | 196,735,621   | 149,543,000           | 83,253,000             | 0     | 429,531,621 | 160,508,283        | 89,387,385 | 0         | 89,387,385 | 55.69        | -71,120,898       | -44.31       |                   |      |

保存年限:10年