

國立宜蘭大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	196,735,621	149,543,000	83,253,000	0	429,531,621	369,862,283	271,414,226	0	271,414,226	73.38	-98,448,057	-26.62		
土地改良物	1,399,000	5,500,000	83,253,000	0	90,152,000	88,952,000	84,515,232	0	84,515,232	95.01	-4,436,768	-4.99		
土地改良物	1,399,000	5,500,000	83,253,000	0	90,152,000	88,952,000	84,258,603	0	84,258,603	94.72	-4,693,397	-5.28		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	256,629	0	256,629		256,629			
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	135,869,367	95,008,568	0	95,008,568	69.93	-40,860,799	-30.07	1.活動中心新建 工程:刻正辦理 地下一樓之周邊 柱牆鋼筋綁紮及 模板組立等結構 體工程作業。 2.五結二校區校 舍新建工程(機 電工程):刻正辦 理機電設備安裝 及測試運作，俟 完成後，儘速辦 理工程驗收作業 。	執行中工程儘速 督促工程進度。
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	135,869,367	1,964,382	0	1,964,382	1.45	-133,904,985	-98.55	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	93,044,186	0	93,044,186		93,044,186			
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	118,479,216	71,772,838	0	71,772,838	60.58	-46,706,378	-39.42	1.動物飼養與產 品加工建置計畫 :已決標，相關 採購設備施作中 。 2.電梯改善工程 :廠商已完成進 料作業，分階段 施作中。 3.其他機械設備 :俟實際執行需 求，辦理採購作 業。	俟廠商交貨、驗 收後立即付款。
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	118,479,216	68,545,151	0	68,545,151	57.85	-49,934,065	-42.15	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	3,227,687	0	3,227,687		3,227,687			
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,447,000	3,880,275	0	3,880,275	158.57	1,433,275	58.57	依實際需求執行 。	
交通及運輸設	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,447,000	3,880,275	0	3,880,275	158.57	1,433,275	58.57	如上項說明。	

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備											1,433,275			
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	24,114,700	16,237,313	0	16,237,313	67.33	-7,877,387	-32.67	1.圖資館充實各類型館藏計畫:刻正辦理書籍採購作業。 2.節約能源工作計畫之冷氣及變頻冷氣:完成初步規劃,刻正辦理老舊冷氣汰舊換新中。 3.其他什項設備:俟實際執行需求,辦理採購作業。	1.儘速完成汰換作業。 2.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	24,114,700	11,620,405	0	11,620,405	48.19	-12,494,295	-51.81	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,616,908	0	4,616,908		4,616,908			
總 計	196,735,621	149,543,000	83,253,000	0	429,531,621	369,862,283	271,414,226	0	271,414,226	73.38	-98,448,057	-26.62	1.活動中心新建工程:刻正辦理地下一樓之周邊柱牆鋼筋綁紮及模板組立等結構體工程作業。 2.五結二校區校舍新建工程(機電工程):刻正辦理機電設備安裝及測試運作,俟完成後,儘速辦理工程驗收作業。 3.部分設備:辦理採購中。	1.儘速辦理相關作業。 2.執行中工程儘速督促工程進度。
土地改良物	1,399,000	5,500,000	83,253,000	0	90,152,000	88,952,000	84,515,232	0	84,515,232	95.01	-4,436,768	-4.99		
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	0	0	180,903,705	135,869,367	95,008,568	0	95,008,568	69.93	-40,860,799	-30.07		
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	0	129,611,216	118,479,216	71,772,838	0	71,772,838	60.58	-46,706,378	-39.42		
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,447,000	3,880,275	0	3,880,275	158.57	1,433,275	58.57		
什項設備	917,700	25,447,000	0	0	26,364,700	24,114,700	16,237,313	0	16,237,313	67.33	-7,877,387	-32.67		
總 計	196,735,621	149,543,000	83,253,000	0	429,531,621	369,862,283	271,414,226	0	271,414,226	73.38	-98,448,057	-26.62		

保存年限:10年