

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	196,735,621	149,543,000	83,463,000	0	429,741,621	429,741,621	329,538,467	0	329,538,467	76.68	-100,203,154	-23.32		
土地改良物	1,399,000	5,500,000	83,253,000	-3,934,000	86,218,000	86,218,000	84,515,232	0	84,515,232	98.03	-1,702,768	-1.97		
土地改良物	1,399,000	5,500,000	83,253,000	-3,934,000	86,218,000	86,218,000	84,258,603	0	84,258,603	97.73	-1,959,397	-2.27		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	256,629	0	256,629		256,629			
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	210,000	4,568,000	185,681,705	185,681,705	109,415,576	0	109,415,576	58.93	-76,266,129	-41.07	1.活動中心新建工程:刻正辦理地下一樓之周邊柱牆鋼筋綁紮、機電配管及模板組立等結構體工程及餘土運棄等作業。 2.本校國際事務中心裝修工程:已竣工，俟驗收完成後，辦理付款作業。 3.五結二校區校舍新建工程(機電工程):已竣工，儘速辦理工程驗收及付款作業。 4.圖書資訊館地毯及地磚更新案:已發生契約責任，預計於107年度寒假期間施工。	1.鑒於活動中心新建工程前因發包多次流標致執行率不佳，爾後本校嚴加管控制工進度，由業務單位定期召開進度控管計畫，藉由例行會議提前了解施工作業需求及可能面對或必須解決的事項，預為因應解決、前置排除可能造成施工停滯之因素，確保現場施工能按規劃進度執行。 2.為提高預算執行率，本校特組成工程執行小組，定期追蹤及考核預算執行情形。由總務處每週定期舉行工程進度檢討會報，並向校長報告各項營建工程執行進度，適時協調排除施工困難，確保工程順利進行。
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	210,000	4,568,000	185,681,705	185,681,705	4,792,875	0	4,792,875	2.58	-180,888,830	-97.42	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	104,622,701	0	104,622,701		104,622,701			
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	-4,026,000	125,585,216	125,585,216	104,090,411	0	104,090,411	82.88	-21,494,805	-17.12	1.電梯改善工程:廠商已完成進料作業，分階段施作中。 2.本校食品系高	俟廠商交貨、驗收後立即付款。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-21,494,805		效液相層析儀： 已發生契約責任 ，目前履約中。 3.其他機械及設 備：依實際需要 辦理採購，摺節 支出。	
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	-4,026,000	125,585,216	125,585,216	97,883,662	0	97,883,662	77.94	-27,701,554	-22.06	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	6,206,749	0	6,206,749		6,206,749			
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	2,648,000	5,148,000	5,148,000	5,147,148	0	5,147,148	99.98	-852	-0.02		
交通及運輸設 備	0	2,500,000	0	2,648,000	5,148,000	5,148,000	5,147,148	0	5,147,148	99.98	-852	-0.02		
什項設備	917,700	25,447,000	0	744,000	27,108,700	27,108,700	26,370,100	0	26,370,100	97.28	-738,600	-2.72		
什項設備	917,700	25,447,000	0	744,000	27,108,700	27,108,700	21,753,192	0	21,753,192	80.24	-5,355,508	-19.76		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	4,616,908	0	4,616,908		4,616,908			
總 計	196,735,621	149,543,000	83,463,000	0	429,741,621	429,741,621	329,538,467	0	329,538,467	76.68	-100,203,154	-23.32	1.活動中心新建 工程：刻正辦理 地下一樓之周邊 柱牆鋼筋綁紮、 機電配管及模板 組立等結構體工 程及餘土運棄等 作業。 2.五結二校區校 舍新建工程(機 電工程)：已竣工 ，儘速辦理工程 驗收及付款作業 。 3.部份設備：依 實際需要辦理採 購，摺節支出。	為提高預算執行 率，本校特組成 工程執行小組， 定期追蹤及考核 預算執行情形。 由總務處每週定 期舉行工程進度 檢討會報，並向 校長報告各項營 建工程執行進度 ，適時協調排除 施工困難，確保 工程順利進行。
土地改良物	1,399,000	5,500,000	83,253,000	-3,934,000	86,218,000	86,218,000	84,515,232	0	84,515,232	98.03	-1,702,768	-1.97		
房屋及建築	176,694,705	4,209,000	210,000	4,568,000	185,681,705	185,681,705	109,415,576	0	109,415,576	58.93	-76,266,129	-41.07		
機械及設備	17,724,216	111,887,000	0	-4,026,000	125,585,216	125,585,216	104,090,411	0	104,090,411	82.88	-21,494,805	-17.12		
交通及運輸設備	0	2,500,000	0	2,648,000	5,148,000	5,148,000	5,147,148	0	5,147,148	99.98	-852	-0.02		
什項設備	917,700	25,447,000	0	744,000	27,108,700	27,108,700	26,370,100	0	26,370,100	97.28	-738,600	-2.72		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	196,735,621	149,543,000	83,463,000	0	429,741,621	429,741,621	329,538,467	0	329,538,467	76.68	-100,203,154	-23.32		

保存年限:10年