

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	110,227,000	107,917,171	0	107,917,171	97.90	-2,309,829	-2.10		
土地改良物	1,701,380	560,000	0	2,098,000	4,359,380	4,079,000	3,977,048	0	3,977,048	97.50	-101,952	-2.50		
土地改良物	1,701,380	560,000	0	2,098,000	4,359,380	4,079,000	0	0	0	0.00	-4,079,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	3,977,048	0	3,977,048		3,977,048			
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	39,864,000	37,856,662	0	37,856,662	94.96	-2,007,338	-5.04		
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	39,864,000	2,503,254	0	2,503,254	6.28	-37,360,746	-93.72		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	35,353,408	0	35,353,408		35,353,408			
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	53,242,000	56,465,318	0	56,465,318	106.05	3,223,318	6.05		
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	53,242,000	41,721,958	0	41,721,958	78.36	-11,520,042	-21.64		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	14,743,360	0	14,743,360		14,743,360			
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	1,903,000	880,225	0	880,225	46.25	-1,022,775	-53.75	提昇校園環境整 潔及環保效能計 畫(購置電動車) :完成初步規劃 ，尚待辦理招標 作業。	儘速辦理採購作 業。
交通及運輸設 備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	1,903,000	880,225	0	880,225	46.25	-1,022,775	-53.75		
什項設備	0	24,789,000	0	-2,098,000	22,691,000	11,139,000	8,737,918	0	8,737,918	78.44	-2,401,082	-21.56	本校教室數位講 桌汰舊換新計畫 :刻正辦理招標 作業。	儘速辦理採購作 業。
什項設備	0	24,789,000	0	-2,098,000	22,691,000	11,139,000	5,213,316	0	5,213,316	46.80	-5,925,684	-53.20		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,524,602	0	3,524,602		3,524,602			
總 計	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	110,227,000	107,917,171	0	107,917,171	97.90	-2,309,829	-2.10	本校截至8月底 止資本支出計畫 執行情形，已達 累計分配數97.9 0%，卻未達全 年度可用預算數 70%之原因，主 要係活動中心新 建工程及	為提高預算執行 率，本校特組成 工程執行小組， 定期追蹤及考核 預算執行情形。 由總務處每週定 期舉行工程進度 檢討會報，並向 校長報告各項營

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)		% (4)/(2)
											-2,309,829	機械設備，茲說明如下： 一、依「中央政府附屬單位預算執行要點」貳、分期實施計畫及收支估計規定，購建固定資產計畫應配合計畫實施進度，在本年度可用預算範圍內審慎估計。查活動中心新建工程前因發包多次流標，至106年6月8日始順利完成招標作業，並於同年7月4日開工，按工程施工進度，107年上半年度為主體結構施作階段，惟蘭陽地區不僅入冬多雨，盛夏前又是陰雨連綿梅雨季節，實不利戶外灌漿工程，且灌漿工法需3-4週養護，始能拆模，為維護工程品質，主辦單位核實估計分配數；目前工程順利依預定進度推動並略有超前。 二、為發展學校特色、落實教學創新及提升教學品質所編列機械設備預算，除部分經費須俟相關部會核定補助始能執行外，本校均依教學所需期程辦理採購，惟規格擬訂、採購金額合理性評估、履約期限、驗收方法等等招標文件準備，甚至上網招標、履約交貨、驗收付款等都需時日方	建工程執行進度，適時協調排除施工困難，確保工程順利進行，預計於109年度完成。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-2,309,829		能達成目標，故 相關單位依教學 需求及採購期程 核實估計分配數 ，至目前為止， 尚能達成原定計 畫目標，期能善 用有限的資源， 發揮最大效益， 進而達到校務發 展目標。	
不動產、廠房及 設備	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	110,227,000	107,917,171	0	107,917,171	97.90	-2,309,829	-2.10		
土地改良物	1,701,380	560,000	0	2,098,000	4,359,380	4,079,000	3,977,048	0	3,977,048	97.50	-101,952	-2.50		
房屋及建築	76,263,025	0	0	0	76,263,025	39,864,000	37,856,662	0	37,856,662	94.96	-2,007,338	-5.04		
機械及設備	9,550,974	82,553,000	0	0	92,103,974	53,242,000	56,465,318	0	56,465,318	106.05	3,223,318	6.05		
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	0	3,350,000	1,903,000	880,225	0	880,225	46.25	-1,022,775	-53.75		
什項設備	0	24,789,000	0	-2,098,000	22,691,000	11,139,000	8,737,918	0	8,737,918	78.44	-2,401,082	-21.56		
總 計	87,515,379	111,252,000	0	0	198,767,379	110,227,000	107,917,171	0	107,917,171	97.90	-2,309,829	-2.10		

保存年限:10年