

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	87,515,379	111,252,000	80,417,000	0	279,184,379	279,184,379	259,711,489	0	259,711,489	93.03	-19,472,890	-6.97		
土地改良物	1,701,380	560,000	10,364,000	13,000	12,638,380	12,638,380	5,434,089	0	5,434,089	43.00	-7,204,291	-57.00	五結校區後續推動暨附屬工程:因配合使用單位需求辦理變更設計,致影響執行進度。	依變更後合約書趕工,期配合使用單位需求,並能依約如期完工。
土地改良物	1,701,380	560,000	10,364,000	13,000	12,638,380	12,638,380	3,787,791	0	3,787,791	29.97	-8,850,589	-70.03		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	1,646,298	0	1,646,298		1,646,298			
房屋及建築	76,263,025	0	40,556,000	0	116,819,025	116,819,025	115,699,784	0	115,699,784	99.04	-1,119,241	-0.96		
房屋及建築	76,263,025	0	40,556,000	0	116,819,025	116,819,025	3,649,515	0	3,649,515	3.12	-113,169,510	-96.88		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	112,050,269	0	112,050,269		112,050,269			
機械及設備	9,550,974	82,553,000	26,677,000	-151,000	118,629,974	118,629,974	112,437,848	0	112,437,848	94.78	-6,192,126	-5.22		
機械及設備	9,550,974	82,553,000	26,677,000	-151,000	118,629,974	118,629,974	105,136,402	0	105,136,402	88.63	-13,493,572	-11.37		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	7,301,446	0	7,301,446		7,301,446			
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	2,533,000	5,883,000	5,883,000	3,287,786	0	3,287,786	55.89	-2,595,214	-44.11	1.生物技術與動物科學系網路監視系統:因配合教學所需,致有落後情事。 2.教職大樓及體育館監視系統擴充設置:因部份設備需國外進口,致執行進度較預計落後。	請廠商依合約規定日期履約。
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	2,533,000	5,883,000	5,883,000	3,287,786	0	3,287,786	55.89	-2,595,214	-44.11		
什項設備	0	24,789,000	2,820,000	-2,395,000	25,214,000	25,214,000	22,851,982	0	22,851,982	90.63	-2,362,018	-9.37		
什項設備	0	24,789,000	2,820,000	-2,395,000	25,214,000	25,214,000	19,327,380	0	19,327,380	76.65	-5,886,620	-23.35		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,524,602	0	3,524,602		3,524,602			
總 計	87,515,379	111,252,000	80,417,000	0	279,184,379	279,184,379	259,711,489	0	259,711,489	93.03	-19,472,890	-6.97		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及 設備	87,515,379	111,252,000	80,417,000	0	279,184,379	279,184,379	259,711,489	0	259,711,489	93.03	-19,472,890	-6.97		
土地改良物	1,701,380	560,000	10,364,000	13,000	12,638,380	12,638,380	5,434,089	0	5,434,089	43.00	-7,204,291	-57.00		
房屋及建築	76,263,025	0	40,556,000	0	116,819,025	116,819,025	115,699,784	0	115,699,784	99.04	-1,119,241	-0.96		
機械及設備	9,550,974	82,553,000	26,677,000	-151,000	118,629,974	118,629,974	112,437,848	0	112,437,848	94.78	-6,192,126	-5.22		
交通及運輸設備	0	3,350,000	0	2,533,000	5,883,000	5,883,000	3,287,786	0	3,287,786	55.89	-2,595,214	-44.11		
什項設備	0	24,789,000	2,820,000	-2,395,000	25,214,000	25,214,000	22,851,982	0	22,851,982	90.63	-2,362,018	-9.37		
總 計	87,515,379	111,252,000	80,417,000	0	279,184,379	279,184,379	259,711,489	0	259,711,489	93.03	-19,472,890	-6.97		

保存年限:10年