

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	54,753,000	59,195,890	0	59,195,890	108.11	4,442,890	8.11		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	7,348,000	7,644	0	7,644	0.10	-7,340,356	-99.90	1.城南校區公共 設施及道路景觀 整備計畫-技服 廠商基本設計未 經審查核定，未 達請款條件，故 未執行撥款。 2.五結校區後續 推動暨附屬工程 -已完工並辦理 驗收缺失改善及 依契約規定於驗 收合格後撥付尾 款。	1.儘速完成基本 設計審查，按合 約規定撥付服務 費，俾達預算執 行率。 2.依程序已驗收 合格並於108年4 月簽核請款作業 中。
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	7,348,000	0	0	0	0.00	-7,348,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,644	0	7,644		7,644			
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	31,550,000	41,659,808	0	41,659,808	132.04	10,109,808	32.04	活動中心新建工 程計畫-因應宜 蘭雨季,廠商積 極趕工致工程進 度略有超前。	考量地方氣候特 性編列預算
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	31,550,000	0	0	0	0.00	-31,550,000	-100.00	如上項說明。	如上項說明。
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	41,659,808	0	41,659,808		41,659,808			
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	7,208,000	10,407,910	0	10,407,910	144.39	3,199,910	44.39	食品科學系-實 驗課程急需使用 電子精密天平等 、土木工程學系 -測量組教學研 究需用無人飛行 系統均配合教學 課程進度辦理採 購。	爾後按課程需要 核實分配預算。
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	7,208,000	9,971,268	0	9,971,268	138.34	2,763,268	38.34	如上項說明。	如上項說明。
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	436,642	0	436,642		436,642			
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	2,628,000	834,036	0	834,036	31.74	-1,793,964	-68.26	教職大樓及體育 館監視系統擴充 設置-已於3月完 成驗收，目前正	請相關單位加速 付款作業流程

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-1,793,964		簽辦付款作業中。	
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	2,628,000	834,036	0	834,036	31.74	-1,793,964	-68.26	如上項說明。	如上項說明。
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	6,019,000	6,286,492	0	6,286,492	104.44	267,492	4.44		
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	6,019,000	2,606,644	0	2,606,644	43.31	-3,412,356	-56.69		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,679,848	0	3,679,848		3,679,848			
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	54,753,000	59,195,890	0	59,195,890	108.11	4,442,890	8.11		
不動產、廠房及設備	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	54,753,000	59,195,890	0	59,195,890	108.11	4,442,890	8.11		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	7,348,000	7,644	0	7,644	0.10	-7,340,356	-99.90		
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	31,550,000	41,659,808	0	41,659,808	132.04	10,109,808	32.04		
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	7,208,000	10,407,910	0	10,407,910	144.39	3,199,910	44.39		
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	2,628,000	834,036	0	834,036	31.74	-1,793,964	-68.26		
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	6,019,000	6,286,492	0	6,286,492	104.44	267,492	4.44		
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	54,753,000	59,195,890	0	59,195,890	108.11	4,442,890	8.11		

保存年限:10年