

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	199,097,000	161,326,496	0	161,326,496	81.03	-37,770,504	-18.97		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	10,348,000	7,097,126	0	7,097,126	68.58	-3,250,874	-31.42	圖書館廣場及主 校門入口軸線環 境整建計畫-牧 場拆除工程於10 8年8月開工，尚 未達請款條件。	督促廠商如期完 成，以利請款。
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	10,348,000	0	0	0	0.00	-10,348,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	7,097,126	0	7,097,126		7,097,126			
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	121,250,000	101,117,041	0	101,117,041	83.40	-20,132,959	-16.60	半戶外多功能運 動廣場新建工程 -108年9月建築 師細設成果資料 缺漏，內容未完 成修正。	公文退請建築師 續辦。
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	121,250,000	4,599,063	0	4,599,063	3.79	-116,650,937	-96.21	如上項說明	如上項說明
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	96,517,978	0	96,517,978		96,517,978			
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	45,507,000	36,846,218	0	36,846,218	80.97	-8,660,782	-19.03	教育部計畫按計 畫期程辦理核銷 。	依實際需求辦理
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	45,507,000	32,931,756	0	32,931,756	72.37	-12,575,244	-27.63	如上項說明	如上項說明
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	3,914,462	0	3,914,462		3,914,462			
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	3,938,000	4,031,294	0	4,031,294	102.37	93,294	2.37		
交通及運輸設 備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	3,938,000	4,031,294	0	4,031,294	102.37	93,294	2.37		
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	18,054,000	12,234,817	0	12,234,817	67.77	-5,819,183	-32.23	針對9年以上老 舊冷氣機汰換之 節約能源工作計 畫-按申請核實 辦理補助。	再通知各單位儘 速辦理核銷
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	18,054,000	8,554,969	0	8,554,969	47.39	-9,499,031	-52.61	如上項說明	如上項說明
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,679,848	0	3,679,848		3,679,848			

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	199,097,000	161,326,496	0	161,326,496	81.03	-37,770,504	-18.97	本校截至9月底止資本支出計畫執行情形，已達累計分配數81.03%，卻未達全年度可用預算數90%之原因，主要係半戶外多功能運動廣場新建工程及圖資館廣場及主校門入口軸線環境整建計畫，茲說明如下： 一、半戶外多功能運動廣場新建工程-108年9月建築師細設成果資料缺漏，未完成修正，未符發包需求。 二、圖資館廣場及主校門入口軸線環境整建計畫，牧場拆除工程於108年8月開工，未達請款條件。	1.已公文退請建築師續辦。 2.督促廠商如期完成，以利請款。
不動產、廠房及設備	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	199,097,000	161,326,496	0	161,326,496	81.03	-37,770,504	-18.97		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	10,348,000	7,097,126	0	7,097,126	68.58	-3,250,874	-31.42		
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	121,250,000	101,117,041	0	101,117,041	83.40	-20,132,959	-16.60		
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	45,507,000	36,846,218	0	36,846,218	80.97	-8,660,782	-19.03		
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	3,938,000	4,031,294	0	4,031,294	102.37	93,294	2.37		
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	18,054,000	12,234,817	0	12,234,817	67.77	-5,819,183	-32.23		
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	199,097,000	161,326,496	0	161,326,496	81.03	-37,770,504	-18.97		

保存年限:10年