

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備 計畫	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	230,321,000	176,045,225	0	176,045,225	76.43	-54,275,775	-23.57		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	13,648,000	7,128,054	0	7,128,054	52.23	-6,519,946	-47.77	圖書館廣場及主校門入口軸線環境整建計畫-牧場拆除移設工作併教橋下遮雨棚工程，因施工安全措施及施工品質缺失，要求廠商改善中；目前已逾施工期限，並依契約規定計算逾期及罰款。	牧場拆除移設工作預定於11月下旬完工，依約完成驗收後付款。
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	13,648,000	0	0	0	0.00	-13,648,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	7,128,054	0	7,128,054		7,128,054			
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	137,750,000	106,617,588	0	106,617,588	77.40	-31,132,412	-22.60	半戶外多功能運動廣場新建工程-積極要求建築師持續修正細部設計成果，並依契約規定計算逾期及罰款，俟確認細設成果後盡速辦理工程發包，趕趕工進。	建築師細部設計成果迭次修正，無法達到契約及招標條件需求，持續修正審查中。
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	137,750,000	2,625,454	0	2,625,454	1.91	-135,124,546	-98.09	如上項說明	如上項說明
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	103,992,134	0	103,992,134		103,992,134			
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	55,264,000	41,346,457	0	41,346,457	74.82	-13,917,543	-25.18	教育部計畫按計畫期辦理核銷。	依實際需求辦理
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	55,264,000	37,431,995	0	37,431,995	67.73	-17,832,005	-32.27	如上項說明	如上項說明
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,914,462	0	3,914,462		3,914,462			
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	4,068,000	6,100,948	0	6,100,948	149.97	2,032,948	49.97	圖書館2至6樓監控設備更新及校務行政需建置行政機房「精密機櫃型水平式空調機」。	依實際需求辦理

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	4,068,000	6,100,948	0	6,100,948	149.97	2,032,948	49.97	如上項說明	如上項說明
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	19,591,000	14,852,178	0	14,852,178	75.81	-4,738,822	-24.19	針對9年以上老舊冷氣機汰換之節約能源工作計畫-按申請核實辦理補助。	再通知各單位儘速辦理核銷
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	19,591,000	11,172,330	0	11,172,330	57.03	-8,418,670	-42.97	如上項說明	如上項說明
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,679,848	0	3,679,848		3,679,848			
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	230,321,000	176,045,225	0	176,045,225	76.43	-54,275,775	-23.57	本校截至10月底止資本支出計畫執行情形，已達累計分配數76.43%，卻未達全年度可用預算數90%之原因，主要係半戶外多功能運動廣場新建工程及圖書館廣場及主校門入口軸線環境整建計畫，茲說明如下： 一、半戶外多功能運動廣場新建工程-建築師細部設計成果迭次修正，無法達到契約及招標條件需求，持續修正審查中。 二、圖書館廣場及主校門入口軸線環境整建計畫，牧場拆除移設工作併教職7F遮雨棚工程，因施工安全措施及施工品質缺失，要求廠商改善中；目前已逾施工期限，並依契約規定計算逾期及罰款。	1.積極要求建築師持續修正細部設計成果，並依契約規定計算逾期及罰款，俟確認細設成果後儘速辦理工程發包，趕趕工進。 2.牧場拆除移設工作預定於11月下旬完工，依約完成驗收後付款。
不動產、廠房及設備	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	230,321,000	176,045,225	0	176,045,225	76.43	-54,275,775	-23.57		

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	7,148,539	10,500,000	0	0	17,648,539	13,648,000	7,128,054	0	7,128,054	52.23	-6,519,946	-47.77		
房屋及建築	1,050,568	180,750,000	0	0	181,800,568	137,750,000	106,617,588	0	106,617,588	77.40	-31,132,412	-22.60		
機械及設備	3,801,262	71,655,000	0	0	75,456,262	55,264,000	41,346,457	0	41,346,457	74.82	-13,917,543	-25.18		
交通及運輸設備	2,420,000	1,709,000	0	0	4,129,000	4,068,000	6,100,948	0	6,100,948	149.97	2,032,948	49.97		
什項設備	504,690	25,402,000	0	0	25,906,690	19,591,000	14,852,178	0	14,852,178	75.81	-4,738,822	-24.19		
總 計	14,925,059	290,016,000	0	0	304,941,059	230,321,000	176,045,225	0	176,045,225	76.43	-54,275,775	-23.57		

保存年限:10年