

# 國立宜蘭大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                    | 改進措施                         |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>本 法<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 累 計 執 行 數  |           |            |              | 比較增減              |              |                                                                      |                              |
|                |               |                       |                        |       |             |                      | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                      |                              |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 17,072,000           | 38,977,019 | 0         | 38,977,019 | 228.31       | 21,905,019        | 128.31       |                                                                      |                              |
| 土地改良物          | 5,376,816     | 25,400,000            | 0                      | 0     | 30,776,816  | 3,885,000            | 5,269,270  | 0         | 5,269,270  | 135.63       | 1,384,270         | 35.63        | 校總區空間整合<br>及主校門景觀軸<br>線調整工程已支<br>付第1期款，較<br>預期進度超前。                  | 依實際進度及契<br>約規定辦理估驗<br>付款。    |
| 土地改良物          | 5,376,816     | 25,400,000            | 0                      | 0     | 30,776,816  | 3,885,000            | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -3,885,000        | -100.00      | 如上項說明                                                                | 如上項說明                        |
| 未完工程-土地<br>改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 5,269,270  | 0         | 5,269,270  |              | 5,269,270         |              |                                                                      |                              |
| 房屋及建築          | 12,947,669    | 159,400,000           | 0                      | 0     | 172,347,669 | 2,200,000            | 15,870,513 | 0         | 15,870,513 | 721.39       | 13,670,513        | 621.39       | 活動中心新建工<br>程計畫，進行2<br>樓牆板樓牆鋼筋<br>綁紮、模板組立<br>、消防水電等工<br>程，廠商進度超<br>前。 | 依實際進度及契<br>約規定辦理估驗<br>付款。    |
| 房屋及建築          | 12,947,669    | 159,400,000           | 0                      | 0     | 172,347,669 | 2,200,000            | 33,886     | 0         | 33,886     | 1.54         | -2,166,114        | -98.46       | 如上項說明                                                                | 如上項說明                        |
| 未完工程-房屋<br>及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 15,836,627 | 0         | 15,836,627 |              | 15,836,627        |              |                                                                      |                              |
| 機械及設備          | 369,000       | 75,802,000            | 0                      | 0     | 76,171,000  | 5,789,000            | 12,650,832 | 0         | 12,650,832 | 218.53       | 6,861,832         | 118.53       | 因實驗及教學研<br>究需求，購置熱<br>風循環烘箱、六<br>軸控制器、便攜<br>式超聲波探傷及<br>測厚儀等設備。       | 爾後按教學需要<br>核實分配預算。           |
| 機械及設備          | 369,000       | 75,802,000            | 0                      | 0     | 76,171,000  | 5,789,000            | 11,941,289 | 0         | 11,941,289 | 206.28       | 6,152,289         | 106.28       | 如上項說明                                                                | 如上項說明                        |
| 訂購機件-機械<br>及設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 709,543    | 0         | 709,543    |              | 709,543           |              |                                                                      |                              |
| 交通及運輸設備        | 186,000       | 3,302,000             | 0                      | 0     | 3,488,000   | 506,000              | 349,972    | 0         | 349,972    | 69.16        | -156,028          | -30.84       | 校園監視系統設<br>備更新建置計畫<br>尚在評估校內裝<br>設位置及汰舊更<br>新調查階段。                   | 加速調查及評估<br>實際情況後，續<br>辦發包作業。 |
| 交通及運輸設<br>備    | 186,000       | 3,302,000             | 0                      | 0     | 3,488,000   | 506,000              | 349,972    | 0         | 349,972    | 69.16        | -156,028          | -30.84       | 如上項說明                                                                | 如上項說明                        |
| 什項設備           | 0             | 19,661,000            | 0                      | 0     | 19,661,000  | 4,692,000            | 4,836,432  | 0         | 4,836,432  | 103.08       | 144,432           | 3.08         | 因實驗及教學研<br>究需求，提前購<br>置設備。                                           | 爾後按教學需要<br>核實分配預算。           |
| 什項設備           | 0             | 19,661,000            | 0                      | 0     | 19,661,000  | 4,692,000            | 2,047,721  | 0         | 2,047,721  | 43.64        | -2,644,279        | -56.36       | 如上項說明                                                                | 如上項說明                        |

保存年限:10年

**國立宜蘭大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱          | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|               | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數  |           |            |              | 比較增減              |              |                   |      |
|               |               |                       |                        |       |             |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 訂購機件-什項<br>設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                  | 2,788,711  | 0         | 2,788,711  |              | 2,788,711         |              |                   |      |
| 總 計           | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 17,072,000         | 38,977,019 | 0         | 38,977,019 | 228.31       | 21,905,019        | 128.31       |                   |      |
| 不動產、廠房及<br>設備 | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 17,072,000         | 38,977,019 | 0         | 38,977,019 | 228.31       | 21,905,019        | 128.31       |                   |      |
| 土地改良物         | 5,376,816     | 25,400,000            | 0                      | 0     | 30,776,816  | 3,885,000          | 5,269,270  | 0         | 5,269,270  | 135.63       | 1,384,270         | 35.63        |                   |      |
| 房屋及建築         | 12,947,669    | 159,400,000           | 0                      | 0     | 172,347,669 | 2,200,000          | 15,870,513 | 0         | 15,870,513 | 721.39       | 13,670,513        | 621.39       |                   |      |
| 機械及設備         | 369,000       | 75,802,000            | 0                      | 0     | 76,171,000  | 5,789,000          | 12,650,832 | 0         | 12,650,832 | 218.53       | 6,861,832         | 118.53       |                   |      |
| 交通及運輸設備       | 186,000       | 3,302,000             | 0                      | 0     | 3,488,000   | 506,000            | 349,972    | 0         | 349,972    | 69.16        | -156,028          | -30.84       |                   |      |
| 什項設備          | 0             | 19,661,000            | 0                      | 0     | 19,661,000  | 4,692,000          | 4,836,432  | 0         | 4,836,432  | 103.08       | 144,432           | 3.08         |                   |      |
| 總 計           | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 17,072,000         | 38,977,019 | 0         | 38,977,019 | 228.31       | 21,905,019        | 128.31       |                   |      |

保存年限:10年