

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年07月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或 落後 原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備計畫	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	75,740,000	70,736,662	0	70,736,662	93.39	-5,003,338	-6.61		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	7,485,000	5,538,198	0	5,538,198	73.99	-1,946,802	-26.01	一、校總區空間整合及主校門景觀軸線調整工程已完成部分驗收，未完工程俟學校通知，配合招商區工程進度再通知進場施工(預定109年11月)。 二、城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：按計畫及契約進度執行。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	7,485,000	0	0	0	0.00	-7,485,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	5,538,198	0	5,538,198		5,538,198			
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	26,200,000	25,778,301	0	25,778,301	98.39	-421,699	-1.61	一、活動中心新建工程計畫：屋突及女兒牆鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置。1~3樓粉刷工程施作及消防水電配管穿線，廠商進度超前。 二、園藝舊館生機教習大樓遷建計畫：採最有利標決標方式辦理依採購法規定報部同意中。 三、園藝系溫室遷建計畫：已完成設計並於7月15日召開細設審查會。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	26,200,000	236,076	0	236,076	0.90	-25,963,924	-99.10	如上項說明	如上項說明
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	25,542,225	0	25,542,225		25,542,225			
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	30,684,000	28,823,126	0	28,823,126	93.94	-1,860,874	-6.06	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年07月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	30,684,000	26,743,766	0	26,743,766	87.16	-3,940,234	-12.84	如上項說明	如上項說明
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,079,360	0	2,079,360		2,079,360			
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	988,000	1,011,145	0	1,011,145	102.34	23,145	2.34	校園監視系統設備評估校內裝設位置及汰舊更新，目前依實際情況陸續建置及更新中。	依實際需要，積極建置及更新中。
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	988,000	1,011,145	0	1,011,145	102.34	23,145	2.34	如上項說明	如上項說明
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	10,383,000	9,585,892	0	9,585,892	92.32	-797,108	-7.68	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	10,383,000	6,668,181	0	6,668,181	64.22	-3,714,819	-35.78	如上項說明	如上項說明
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,917,711	0	2,917,711		2,917,711			
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	75,740,000	70,736,662	0	70,736,662	93.39	-5,003,338	-6.61		
不動產、廠房及 設備	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	75,740,000	70,736,662	0	70,736,662	93.39	-5,003,338	-6.61		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	7,485,000	5,538,198	0	5,538,198	73.99	-1,946,802	-26.01		
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	26,200,000	25,778,301	0	25,778,301	98.39	-421,699	-1.61		
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	30,684,000	28,823,126	0	28,823,126	93.94	-1,860,874	-6.06		
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	988,000	1,011,145	0	1,011,145	102.34	23,145	2.34		
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	10,383,000	9,585,892	0	9,585,892	92.32	-797,108	-7.68		
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	75,740,000	70,736,662	0	70,736,662	93.39	-5,003,338	-6.61		

保存年限:10年