

# 國立宜蘭大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                             | 改進措施                 |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 累 計 執 行 數  |           |            |              | 比較增減              |              |                                                                                                                                               |                      |
|                |               |                       |                        |       |             |                      | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                               |                      |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 91,937,000           | 79,841,014 | 0         | 79,841,014 | 86.84        | -12,095,986       | -13.16       |                                                                                                                                               |                      |
| 土地改良物          | 5,376,816     | 25,400,000            | 0                      | 0     | 30,776,816  | 9,485,000            | 5,610,993  | 0         | 5,610,993  | 59.16        | -3,874,007        | -40.84       | 一、校總區空間整合及主校門景觀軸線調整工程已完成部分驗收，未完工程俟學校通知，配合招商區工程進度再通知進場施工(預定109年11月)。二、城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：按計畫及契約進度執行。                                            | 積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。 |
| 土地改良物          | 5,376,816     | 25,400,000            | 0                      | 0     | 30,776,816  | 9,485,000            | 0          | 0         | 0          | 0.00         | -9,485,000        | -100.00      | 如上項說明                                                                                                                                         | 如上項說明                |
| 未完工程-土地<br>改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 5,610,993  | 0         | 5,610,993  |              | 5,610,993         |              |                                                                                                                                               |                      |
| 房屋及建築          | 12,947,669    | 159,400,000           | 0                      | 0     | 172,347,669 | 30,000,000           | 29,855,642 | 0         | 29,855,642 | 99.52        | -144,358          | -0.48        | 一、活動中心新建工程計畫：按計畫及契約進度執行，目前已進行1~3樓室內外粉刷、消防水電配管及鋼材加工製作及現場組立。二、園藝舊館生機教習大樓遷建計畫：採最有利標決標方式辦理，報部同意後儘速辦理發包並積極趕趕施工。三、園藝系溫室遷建計畫：已完成設計，依審查修正完成後儘速辦理後續作業。 | 積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。 |
| 房屋及建築          | 12,947,669    | 159,400,000           | 0                      | 0     | 172,347,669 | 30,000,000           | 236,076    | 0         | 236,076    | 0.79         | -29,763,924       | -99.21       | 如上項說明                                                                                                                                         | 如上項說明                |
| 未完工程-房屋<br>及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 29,619,566 | 0         | 29,619,566 |              | 29,619,566        |              |                                                                                                                                               |                      |
| 機械及設備          | 369,000       | 75,802,000            | 0                      | 0     | 76,171,000  | 38,842,000           | 32,833,118 | 0         | 32,833,118 | 84.53        | -6,008,882        | -15.47       | 因實驗及教學研究實際需求，購                                                                                                                                | 持續依實際需要，積極辦理。        |

保存年限:10年

# 國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |           |            |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                      | 改進措施            |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                    | 累 計 執 行 數  |           |            |              | 比較增減              |              |                                        |                 |
|                |               |                       |                        |       |             |                    | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                        |                 |
|                |               |                       |                        |       |             |                    |            |           |            |              | -6,008,882        |              | 置設備。                                   |                 |
| 機械及設備          | 369,000       | 75,802,000            | 0                      | 0     | 76,171,000  | 38,842,000         | 30,753,758 | 0         | 30,753,758 | 79.18        | -8,088,242        | -20.82       | 如上項說明                                  | 如上項說明           |
| 訂購機件-機械<br>及設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                  | 2,079,360  | 0         | 2,079,360  |              | 2,079,360         |              |                                        |                 |
| 交通及運輸設備        | 186,000       | 3,302,000             | 0                      | 0     | 3,488,000   | 1,284,000          | 1,362,093  | 0         | 1,362,093  | 106.08       | 78,093            | 6.08         | 校園監視系統設備評估校內裝設位置及汰舊更新，目前依實際情況陸續建置及更新中。 | 依實際需要，積極建置及更新中。 |
| 交通及運輸設備        | 186,000       | 3,302,000             | 0                      | 0     | 3,488,000   | 1,284,000          | 1,362,093  | 0         | 1,362,093  | 106.08       | 78,093            | 6.08         | 如上項說明                                  | 如上項說明           |
| 什項設備           | 0             | 19,661,000            | 0                      | 0     | 19,661,000  | 12,326,000         | 10,179,168 | 0         | 10,179,168 | 82.58        | -2,146,832        | -17.42       | 因實驗及教學研究實際需求，購置設備。                     | 持續依實際需要，積極辦理。   |
| 什項設備           | 0             | 19,661,000            | 0                      | 0     | 19,661,000  | 12,326,000         | 7,261,457  | 0         | 7,261,457  | 58.91        | -5,064,543        | -41.09       | 如上項說明                                  | 如上項說明           |
| 訂購機件-什項<br>設備  | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                  | 2,917,711  | 0         | 2,917,711  |              | 2,917,711         |              |                                        |                 |
| 總 計            | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 91,937,000         | 79,841,014 | 0         | 79,841,014 | 86.84        | -12,095,986       | -13.16       |                                        |                 |
| 不動產、廠房及<br>設備  | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 91,937,000         | 79,841,014 | 0         | 79,841,014 | 86.84        | -12,095,986       | -13.16       |                                        |                 |
| 土地改良物          | 5,376,816     | 25,400,000            | 0                      | 0     | 30,776,816  | 9,485,000          | 5,610,993  | 0         | 5,610,993  | 59.16        | -3,874,007        | -40.84       |                                        |                 |
| 房屋及建築          | 12,947,669    | 159,400,000           | 0                      | 0     | 172,347,669 | 30,000,000         | 29,855,642 | 0         | 29,855,642 | 99.52        | -144,358          | -0.48        |                                        |                 |
| 機械及設備          | 369,000       | 75,802,000            | 0                      | 0     | 76,171,000  | 38,842,000         | 32,833,118 | 0         | 32,833,118 | 84.53        | -6,008,882        | -15.47       |                                        |                 |
| 交通及運輸設備        | 186,000       | 3,302,000             | 0                      | 0     | 3,488,000   | 1,284,000          | 1,362,093  | 0         | 1,362,093  | 106.08       | 78,093            | 6.08         |                                        |                 |
| 什項設備           | 0             | 19,661,000            | 0                      | 0     | 19,661,000  | 12,326,000         | 10,179,168 | 0         | 10,179,168 | 82.58        | -2,146,832        | -17.42       |                                        |                 |
| 總 計            | 18,879,485    | 283,565,000           | 0                      | 0     | 302,444,485 | 91,937,000         | 79,841,014 | 0         | 79,841,014 | 86.84        | -12,095,986       | -13.16       |                                        |                 |

保存年限:10年