

國立宜蘭大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	116,165,000	96,018,878	0	96,018,878	82.66	-20,146,122	-17.34		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	11,985,000	8,491,507	0	8,491,507	70.85	-3,493,493	-29.15	一、校總區空間整合及主校門景觀軸線調整工程已完成部分驗收，未完工程俟學校通知，配合招商區工程進度再通知進場施工(預定109年10月12日)。 二、城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：按計畫及契約進度執行。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	11,985,000	0	0	0	0.00	-11,985,000	-100.00	如上項說明	如上項說明
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	8,491,507	0	8,491,507		8,491,507			
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	40,447,000	35,813,575	0	35,813,575	88.54	-4,633,425	-11.46	一、活動中心新建工程計畫：按計畫及契約進度執行，目前已進行1~3樓室內外粉刷、消防水電配管及鋼材加工製作及現場組立。 二、園藝舊館生機教習大樓遷建計畫：採最有利標決標方式辦理，報部同意後儘速辦理發包並積極趕趕施工。 三、園藝系溫室遷建計畫：已完成設計，依審查修正完成後盡速辦理後續作業。	積極施工並按實際進度依契約規定計價付款。
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	40,447,000	296,556	0	296,556	0.73	-40,150,444	-99.27	如上項說明	如上項說明
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	35,517,019	0	35,517,019		35,517,019			
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	46,877,000	38,350,302	0	38,350,302	81.81	-8,526,698	-18.19	因實驗及教學研究實際需求，購	持續依實際需要，積極辦理。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-8,526,698		置設備。	
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	46,877,000	36,270,942	0	36,270,942	77.37	-10,606,058	-22.63	如上項說明	如上項說明
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	2,079,360	0	2,079,360		2,079,360			
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	2,436,000	1,524,343	0	1,524,343	62.58	-911,657	-37.42	校園監視系統設備評估校內裝設位置及汰舊更新，目前依實際情況陸續建置及更新中。	依實際需要，積極建置及更新中。
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	2,436,000	1,524,343	0	1,524,343	62.58	-911,657	-37.42	如上項說明	如上項說明
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	14,420,000	11,839,151	0	11,839,151	82.10	-2,580,849	-17.90	因實驗及教學研究實際需求，購置設備。	持續依實際需要，積極辦理。
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	14,420,000	8,921,440	0	8,921,440	61.87	-5,498,560	-38.13	如上項說明	如上項說明
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,917,711	0	2,917,711		2,917,711			
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	116,165,000	96,018,878	0	96,018,878	82.66	-20,146,122	-17.34		
不動產、廠房及 設備	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	116,165,000	96,018,878	0	96,018,878	82.66	-20,146,122	-17.34		
土地改良物	5,376,816	25,400,000	0	0	30,776,816	11,985,000	8,491,507	0	8,491,507	70.85	-3,493,493	-29.15		
房屋及建築	12,947,669	159,400,000	0	0	172,347,669	40,447,000	35,813,575	0	35,813,575	88.54	-4,633,425	-11.46		
機械及設備	369,000	75,802,000	0	0	76,171,000	46,877,000	38,350,302	0	38,350,302	81.81	-8,526,698	-18.19		
交通及運輸設備	186,000	3,302,000	0	0	3,488,000	2,436,000	1,524,343	0	1,524,343	62.58	-911,657	-37.42		
什項設備	0	19,661,000	0	0	19,661,000	14,420,000	11,839,151	0	11,839,151	82.10	-2,580,849	-17.90		
總 計	18,879,485	283,565,000	0	0	302,444,485	116,165,000	96,018,878	0	96,018,878	82.66	-20,146,122	-17.34		

保存年限:10年